



รายงานติดตามและประเมินผล โครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร 038 - 398031
www.chon.go.th

คำนำ

การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โครงการเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามและประเมินผล
โครงการต่าง ๆ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จว่ามีความก้าวหน้าอยู่ในขั้นตอนใดรวมทั้งรับทราบปัญหา
และอุปสรรคของโครงการอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โครงการเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2568 จะช่วยให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
และผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย และวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะทำงานติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการอุดหนุน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

ที่	ประจำปีงบประมาณ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	รวม
1	<u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u>	14 9,749,000	6 74,710,770	50 194,262,530	229 306,722,676	8 3,590,000	307 589,034,976
	รวม	14 9,749,000	6 74,710,770	50 194,262,530	229 306,722,676	8 3,590,000	307 589,034,976

การติดตามและประเมินผลโครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 67 โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
1	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 20,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,603,400 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,583,400	33,400 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 035 ลว. 4 ส.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.77/182 ลว. 10 ก.ค. 68	
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมแทน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาเสริมสร้างปัญญา (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 20,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,063,040 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,043,040	3,040 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 043 ลว. 8 ส.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.48/160 ลว. 23 ก.ย. 68	
3	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.48/179 ลว. 10 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
4	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านขากพุดซา ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียน การสอนด้านวิทยากรคำนวณ (coding) และคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,054,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,044,000	12,400 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 085 ลว. 5 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.13/162 ลว. 2 ก.ย. 68	
5	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ (โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.13/181 ลว. 30 ก.ย. 68 งวดที่ 2	
6	อุดหนุนโรงเรียนวัดบางเป้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดจ้างครูสาขาที่ขาดแคลน (โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	301,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.60/176 ลว. 30 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงาน แล้ว		
7	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>อุดหนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 4 โครงการ</p> <p>(1) โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเฉพาะทางภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (วิทยาลัยฯ สมทบ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,590,400 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	2,500,400	5,400 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 022 ลว. 17 ต.ค. 68	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 0623.3/1555 ลว. 16 ต.ค. 68			
8	<p>(2) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 390,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,340,000 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	1,950,000	139,641.82 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 021 ลว. 17 ต.ค. 68	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 0623.3/1534 ลว. 15 ต.ค. 68			
9	<p>(3) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก อาคาร 8 ชั้น 4 (วิทยาลัยฯ สมทบ จำนวน 1,665,750 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 6,663,000 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	4,997,250	885,000 ยังไม่ส่งคืน	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 0623.3/1555 ลว. 16 ต.ค. 68			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
10	แผนงานการศึกษา (4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก พร้อมระบบควบคุมด้วยเทคโนโลยี AI (วิทยาลัยฯ สมทบ จำนวน 100,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,959,620 บาท)	กองการศึกษาฯ	3,859,620		/				/		ตามหนังสือที่ ศธ 0623.3/1555 ลว. 16 ต.ค. 68
11	อุดหนุนโรงเรียนวัดใหม่แดงงาม (วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,286,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,276,200	6,400 / ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 011 ลว. 8 ต.ค. 68				/	/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.72/170 ลว. 10 ก.ย. 68
12	อุดหนุนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนานักเรียนในด้าน ICT/คณิตศาสตร์/ ภาษาต่างประเทศ/การศึกษาเด็กพิเศษ (โรงเรียนสมทบ 60,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 360,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	300,000	4,500 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 016 ลว. 10 ต.ค. 68				/	/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.50/252 ลว. 8 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม					การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว		
13	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ</p> <p>(1) โครงการแกนนำจัดการเรียนรู้ร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก (โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท)</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท</p>	กองการศึกษาฯ	301,000	-			/			/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.41/212 ลว. 10 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
14	<p>อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ</p> <p>(1) โครงการแกนนำจัดการเรียนรู้ร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก (โรงเรียนสมทบ 210,700 บาท)</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 1,264,200 บาท</p>	กองการศึกษาฯ	1,053,500	-			/			/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.04/274 ลว. 10 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
15	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนกัลยาณกุล ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูสอนแทนอัตราที่ขาดแคลน (โรงเรียนสมทบ 360,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,160,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,800,000	16,452 ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT - 05733/68 ถว. 31 มี.ค. 68 23,226 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 304 เลขที่ 063 ถว. 14 มี.ค. 68 74,080 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 020 ถว. 15 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04298.02/1401 ถว. 22 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ภาาให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
16	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูสอนแทนอัตราที่ขาดแคลน (โรงเรียนสมทบ 120,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 720,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	600,000	30,000 เล่มที่ 164 เลขที่ 039 ลว. 28 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04298.01/1208 ลว. 27 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทย์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นักเรียนพิเศษ (โรงเรียนสมทบ 120,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 720,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	600,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.28/359 ลว. 31 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
18	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดอุททยานนท์ ตำบลบ้านโจด อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.80/130 ลว. 29 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
19	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดเสม็ด (อุทัยสุนทรวิทยา) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ในโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.041 ลว.31 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวโกรก ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดกลาง (โรงเรียนสมทบ 90,300 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 541,800 บาท)	กองการศึกษาฯ	451,500	-			/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.46/269 ลว. 14 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
21	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (ครูจ้างสอน) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.65/140 ลว. 16 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
22	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.58/140 ลว. 24 ต.ค. 68 งวดที่ 2
23	อุดหนุนโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (โรงเรียนสมทบ 180,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,080,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	900,000	75,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 304 เลขที่ 081 ลว. 31 มี.ค. 68 968 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 024 ลว. 20 ต.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04298.03/1076 ลว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์พันธุชาติปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
24	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี (หน่วยงานสมทบ 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 7,010,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	7,000,000	-			/				ตามหนังสือที่ ชบ 0018/25275 ลว. 2 ก.ย. 68
25	อุดหนุนเทศบาลเมืองชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี (หน่วยงานสมทบ 3,500,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 5,500,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	2,000,000				/				
26	อุดหนุนเทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน (หน่วยงานสมทบ 500,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 8,500,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	8,000,000	194,279 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 032 เลขที่ 069 ลว. 16 มิ.ย. 68			/				ตามหนังสือที่ ชบ 52505/1322 ลว. 9 มิ.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
27	แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนสำนักงานปลัดจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และความสุขสุนัขและแมวจริงจังจังหวัดชลบุรี (หน่วยงานสมทบ 34,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 531,300 บาท)	กองสาธารณสุข	497,300	-			/			/	ตามหนังสือที่ ชบ 0008/3830 ลว. 17 ก.ย. 68
28	อุดหนุนโรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ทางด้านรังสีวินิจฉัยขั้นสูง (หน่วยงานสมทบ 2,000,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000 บาท)	กองสาธารณสุข	18,000,000	20,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 025 ลว. 21 ต.ค. 68			/			/	ตามหนังสือที่ ชบ 0033.1/57751 ลว. 28 ต.ค. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
29	แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนโรงพยาบาลแม่เหล็กบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 5 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อกล้องส่องตรวจโพรงจมูกชนิดวิดีโอทัศน์ ชนิดคมชัดสูง ชนิด CMOS (หน่วยงานสมทบ 190,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,900,000 บาท)	กองสาธารณสุข	1,710,000	80,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 007 ลว. 7 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ สธ 0315.1/3815 ลว. 6 ต.ค. 68	
30	(2) โครงการจัดซื้อกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศน์ แบบคมชัดสูง ชนิด CMOS (หน่วยงานสมทบ 340,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,400,000 บาท)	กองสาธารณสุข	3,060,000	80,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 007 ลว. 7 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ สธ 0315.1/3815 ลว. 6 ต.ค. 68	
31	(3) โครงการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมือด้วยความถี่สูง (Ultrasonic) ขนาดความจุ 27 ลิตร สำหรับใช้ล้าง ทำความสะอาดทางห้องปฏิบัติการ (หน่วยงานสมทบ 12,500 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 125,000 บาท)	กองสาธารณสุข	112,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ สธ 0315.1/3815 ลว. 6 ต.ค. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศึกษาภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
32	แผนงานสาธารณสุข (4) โครงการจัดซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องแยก ขนาดความจุ 5 ลิตร สำหรับใช้ในการเก็บ เกล็ดเลือดในธนาคารเลือด (หน่วยงานสมทบ 13,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 130,000 บาท)	กองสาธารณสุข	117,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ สธ 0315.1/3815 ลว. 6 ต.ค. 68
33	(5) โครงการจัดซื้อเตี้ยผู้ป่วย ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า (หน่วยงานสมทบ 45,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 450,000 บาท)	กองสาธารณสุข	405,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ สธ 0315.1/3815 ลว. 6 ต.ค. 68
34	อุดหนุนมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการยกระดับคุณภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข มูลนิธิโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (หน่วยงานสมทบ 245,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 13,245,000 บาท)	กองสาธารณสุข	13,000,000			/			/		ตามหนังสือที่ มรทบ 014/2568 ลว. 25 ก.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้สังคมไทยเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
35	แผนงานสังคมสงเคราะห์ อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี (กาชาด สมทบ 1,270,000 บาท และองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 44 แห่ง สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 6,350,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 7,620,000 บาท)	กองสวัสดิการฯ	2,000,000	-			/		/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล สำหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศและนานาชาติ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
36	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุทยานเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมแท่น ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ทม.แสนสุขสมทบ 21,250,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 85,000,000 บาท)	กองการท่องเที่ยว	63,750,000	2,800,000 ยังไม่ส่งคืน	/	/	/	/			
37	(2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง เทศกาลสงกรานต์ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (ทม.แสนสุข สมทบ 500,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000 บาท)	กองการท่องเที่ยว	3,500,000	30,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 304 เลขที่ 068 ถว. 20 มี.ค. 68							ตามหนังสือที่ ชบ 52501/729 ถว. 19 มี.ค. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกักตักและพัฒนากีฬาต่างระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
38	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2568 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี สมทบ จำนวน 20,000 บาท (กิจกรรมและ 10,000 บาท)) งบประมาณทั้งสิ้น 1,171,900 บาท	กองการท่องเที่ยว	1,151,900	147,220 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 304 เลขที่ 045 ลว. 18 ก.พ. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 0004/227 ลว. 4 ม.ย. 68	
39	อุดหนุนโรงเรียนกีฬารัฐบาลจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมระบบไฟส่องสนาม (โรงเรียนกีฬารัฐบาลจังหวัดชลบุรี สมทบ 3,972,500 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 15,890,000 บาท)	กองการท่องเที่ยว	11,917,500	140,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 001 ลว. 15 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ กท 0523/207 ลว. 17 ก.ย. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกก้ำกัฏกายและพัฒนาการกีฬาตั้งแต่วระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
40	<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</u> อุทยานสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 15 โครงการ (1) โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนดาวรุ่งจังหวัดชลบุรี	กองการท่องเที่ยว	13,000,000	473 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 026 สว. 21 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 สว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 400,000 บาท งวดที่ 2 = 10,000,000 บาท ไม่เบิก = 2,600,000 บาท	
41	(2) โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็เลิศ	กองการท่องเที่ยว	6,800,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 สว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 6,650,000 บาท งวดที่ 2 = 150,000 บาท	
42	(3) โครงการกีฬามวลชนสู่ถิ่นจังหวัดชลบุรี	กองการท่องเที่ยว	4,000,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 สว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 400,000 บาท	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬาดังแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว		
43	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (4) โครงการจัดท้าวสดกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน	กองการท่องเที่ยว	8,000,000	156 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 027 ลว. 21 ต.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 ลว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 400,000 บาท งวดที่ 2 = 400,000 บาท
44	(5) โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล “ประชาชน - อควาสีฬา”	กองการท่องเที่ยว	3,000,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 ลว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 3,000,000 บาท
45	(6) โครงการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	กองการท่องเที่ยว	1,500,000	182,369 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 028 ลว. 21 ต.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 ลว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 900,000 บาท ไม่เบิก = 600,000 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกําลังกายและพัฒนากีฬาตั้งแต่วัยเด็กเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ ที่เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
46	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (7) โครงการส่งเสริมนักกีฬาคอนพิการคารู้งมุงแชมป์แห่งประเทศไทย	กองการท่องเที่ยว	1,740,000	236,160 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 304 เลขที่ 080 ลว. 28 มี.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ สทชบ. 900/2567 ลว. 17 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 1,740,000 บาท
47	(8) โครงการส่งเสริมกีฬาโอลิมปิกจังหวัดชลบุรี	กองการท่องเที่ยว	1,300,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 ลว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 1,300,000 บาท
48	(9) โครงการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี	กองการท่องเที่ยว	8,500,000	28 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 029 ลว. 21 ต.ค. 68 4,518 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 030 ลว. 21 ต.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 ลว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 4,000,000 บาท งวดที่ 2 = 4,500,000 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกําลังกายและพัฒนากีฬาดังแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงาน แล้ว		
49	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ (10) โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนจังหวัดชลบุรี	กองการท่องเที่ยว	4,000,000	61,895 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 031 ลว. 21 ต.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 ลว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 4,000,000 บาท
50	(11) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดชลบุรี	กองการท่องเที่ยว	2,000,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 ลว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 1,000,000 บาท
51	(12) โครงการพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟจังหวัดชลบุรี	กองการท่องเที่ยว	1,000,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 ลว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 500,000 บาท งวดที่ 2 = 500,000 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกก้ำกัฏกายและพัฒนาการกีฬาตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ ที่เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
52	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ (13) โครงการพัฒนากีฬาคณะภักดิ์จังหวัดชลบุรี	กองการท่องเที่ยว	1,000,000	294 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 032 ลว. 21 ต.ค. 68 1,896 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 033 ลว. 21 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 ลว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 328,750 บาท งวดที่ 1 = 671,250 บาท	
53	โครงการส่งเสริมนักกีฬาอาวุโสจังหวัดชลบุรี	กองการท่องเที่ยว	6,700,000	55 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 304 เลขที่ 080 ลว. 28 มี.ค. 68 1,194 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 034 ลว. 21 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 ลว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 230,000 บาท งวดที่ 2 = 260,000 บาท งวดที่ 3 = 700,000 บาท งวดที่ 4 = 3,500,000 บาท งวดที่ 5 = 500,000 บาท ไม่เบิก = 1,510,000 บาท	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬาตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
	<u>แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ</u>			70 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 035 ถว. 21 ต.ค. 68 26,370 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 036 ถว. 21 ต.ค. 68 140 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 037 ถว. 21 ต.ค. 68							
54	(15) โครงการส่งเสริมกีฬาเรือใบจังหวัดชลบุรี	กองการท่องเที่ยว	1,000,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ สทชบ. 801/2568 ถว. 21 ต.ค. 68 งวดที่ 1 = 1,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
55	แผนงานเคหะและชุมชน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางแสน จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณแยกวงเวียน หาดบางแสน - โรงแรมเอสทู (ช่วงที่ 3) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	สนช.	14,234,436	-			/				ตามหนังสือที่ มท 5307.18/ บส.90922/2568 ลว. 17 พ.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดต้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม					การรายงานผล ยังไม่ได้ รายงาน รายงานผล แล้ว	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
56	<p><u>แผนงานการเกษตร</u></p> <p>อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้นต่อปี 644,900 บาท)</p>	กองสวัสดิการฯ	554,900	-			/				ตามหนังสือที่ ชบ 0009/35175 ลว. 12 พ.ย. 68

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อพัฒนารายได้และเพิ่มโอกาสการมีงานทำ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
57	แผนงานการเกษตร อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการสนับสนุนจัดหน่วยให้บริการประชาชน (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 95,000 บาท)	กองสวัสดิการฯ	90,000	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ กส. ที่ ขบ 51006/632 ลว. 8 ก.ค. 68
58	(2) โครงการจัดงานชลบุรีแฟร์ (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 50,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,550,000 บาท)	กองสวัสดิการฯ	1,500,000	16,800				/		/	ตามหนังสือที่ ขบ 0009/35175 ลว. 12 พ.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเชิงรุก และบูรณาการให้ทั่วถึงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงาน แล้ว	
59	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อุดหนุนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี (หน่วยงานสมทบ 2,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 104,000 บาท)	สำนักงาน สำนักเลขาฯ	102,000	6,375 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 002 ลว. 15 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 0025/21000 ลว. 15 ก.ย. 68	
60	อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการบำบัดยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี (หน่วยงานสมทบ 1,872,740 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,856,470 บาท) เปลี่ยนแปลงเงินสมทบเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 1/2568)	สำนักงาน สำนักเลขาฯ	1,983,730	190,470 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 041 ลว. 30 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 0017(ชบ).516/7860 ลว. 24 ต.ค. 68	
61	(2) โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี (หน่วยงานสมทบ 15,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,015,000 บาท)	สำนักงาน สำนักเลขาฯ	2,000,000	27,500 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 037 ลว. 25 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 0017(ชบ).514/9644 ลว. 17 ก.ย. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และบูรณาการให้ทั่วถึงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ที่สุด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
62	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ป.ส.จ.บ. (หน่วยงานสมทบ 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 4,005,000 บาท)	สำนักเลขาฯ	4,000,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 0018/(คอ.ป.ส.จ.) ว258 ลว. 16 ต.ค. 68	
63	อุดหนุนทันสมัยสถานหญิงชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทันสมัยสถานหญิงชลบุรี (หน่วยงานสมทบ 20,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท)	สำนักเลขาฯ	100,000	1,693.75 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 012 ลว. 19 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ย6 0729/1414 ลว. 29 ส.ค. 68	
64	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี (หน่วยงานฯ สมทบ 1,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,147,050 บาท)	สำนักเลขาฯ	2,146,050	157,311 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 003 ลว. 15 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 0033/5158 ลว. 15 ก.ย. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงาน แล้ว	
65	แผนงานการรักษาความปลอดภัยใน อุตสาหกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและการจัดการปัญหาภัย จากช้างป่า จังหวัดชลบุรี (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 8,500 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 130,500 บาท)	สำนักปลัด	122,000	-			/			/	ตามหนังสือที่ ชบ 0021/13173 ลว. 13 พ.ค. 68
66	(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน / อุบัติเหตุทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ของจังหวัดชลบุรี (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 400,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,520,000 บาท)	สำนักปลัด	1,120,000	-						/	ตามหนังสือที่ ชบ (ศบจ) 0021/88 ลว. 23 ก.ค. 68 งวดที่ 1 = 560,000 บาท งวดที่ 2 = 560,000 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
67	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>อุดหนุนสำนักงานจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จ การจัดงานพิธี/รัฐพิธี และงานต้อนรับบุคคลสำคัญในประเทศและต่างประเทศ (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 100,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 6,100,000 บาท)</p>	สำนักปลัด	6,000,000	-				/		/	ตามหนังสือที่ ชบ 0017.3/29264 ลว. 2 ค.ค. 68
รวมทั้งสิ้น											259,177,726

การติดตามและประเมินผลโครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 อำเภอพนัสนิคม จำนวน 50 โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว		
แผนงานการศึกษา												
1	อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกา อุบลมภ์) ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 4,450 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,234,450 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,230,000	4,450 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 027 ลว. 23 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04298.15/230 ลว. 18 ก.ย. 68		
2	อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวถนน (สภากลางวัด 2502) ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,312,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,307,200	12,300 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 087 ลว. 8 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.103/130 ลว. 19 ก.ย. 68		
3	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านกลาง ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,496,800 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,486,800	7,800 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 016 ลว. 22 ก.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.081/121 ลว. 10 ต.ค. 68		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
4	แผนงานการศึกษา (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.081/121 ลว. 10 ต.ค. 68 งวดที่ 2
5	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองสังข์ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูช่วยสอนเพื่อพัฒนา คุณภาพทางการเรียนของนักเรียน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.099/135 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	301,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.046/054 ลว. 11 มี.ค. 68 งวดที่ 1 ยังไม่รายงานงวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
7	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิลาาราม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนสนิมคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	301,000	-	/	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.065/189 ลว. 27 ต.ค. 68 งวดที่ 2
8	อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนสนิมคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	456.50 ยังไม่ส่งคืน	/	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.011/215 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาอานวยสุข ตำบลหนองเหียง อำเภอพนสนิมคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-	/	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.011/215 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
10	<p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำซับ ตำบลนางวังหิน อำเภอพนมสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.029/134 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2
11	<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนิน ตำบลนเรจิก อำเภอพนมสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.030/137 ลว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2
12	<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนมสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.034/158 ลว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
13	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.009/127 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
14	<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่เสื่อ ตำบลหนองเรียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.043/145 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
15	<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ (ยอดราษฎร์บำรุง) ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.052/141 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ที่สุด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
16	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	7,135.48 ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT - 15708/68 ลว. 29 ม.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.053/179 ลว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู (บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.059/166 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
18	อุดหนุนโรงเรียนวัดกลางคลองหลวง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.063/127 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
19	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาศรีรมย์ (อุทิศพระมหาธาตุเจ้าแก้ว) ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	1,019.34 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 008 ลว. 8 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.066/163 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
20	อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกเพลาะ ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.009/86 ลว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
21	อุดหนุนโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวราราม ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.071/181 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
22	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดนวงรีหิน ตำบลนวงรีหิน อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.077/058 ลว. 11 มี.ค. 68 งวดที่ 1 ยังไม่รายงานงวดที่ 2
23	อุดหนุนโรงเรียนวัดเนินตมก ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	20,540 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 005 ลว. 7 ต.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.078/152 ลว. 7 ต.ค. 68 งวดที่ 2
24	อุดหนุนโรงเรียนวัดเนินลึก ตำบลสนธิ์ อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.079/107 ลว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
25	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านศาลา ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.085/178 ลว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2
26	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองปรือ (สามัคคีราษฎร์บำรุง) ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.097/169 ลว.3 ต.ค. 68 งวดที่ 2
27	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ ตำบลหนองขาคด อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.098/177 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ที่สุด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
28	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ (บุญญาภยราษฎร์บำรุง) ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.100/152 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2
29	อุดหนุนโรงเรียนวัดหลวงพรหมवास (พหุราษฎร์อุทิศ) ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.101/188 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2
30	อุดหนุนโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	9,763 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 004 ลว. 6 ต.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.105/142 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
31	<u>แผนงานการศึกษา</u> อุดหนุนโรงเรียนวัดอัมพนาaram ตำบลนางพิน อำเภอพนมสนิมคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.106/179 ลว. 10 ต.ค. 68 งวดที่ 2
32	อุดหนุนโรงเรียนวัดเข็ดสำราญ (บ้านเข็ดวิทยาการ) ตำบลบ้านเข็ด อำเภอพนมสนิมคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก (โรงเรียนสมทบ 90,300 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 541,800 บาท)	กองการศึกษาฯ	451,500	20,066 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 304 เลขที่ 064 ลว. 18 มี.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.072/47 ลว. 17 มี.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
33	แผนงานบริการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่ เครื่องจักสานพนัสนิคม (หน่วยงานสมทบ 2,500,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,500,000	154,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 032 เลขที่ 041 สว. 15 พ.ค. 68 98,610 ยังไม่ส่งคืน	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 52105/920 สว. 13 มิ.ย. 68	
34	อุดหนุนวัดห้วยคู ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย 1. งานหลังคา 2. งานทาสี	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/		
35	อุดหนุนวัดเนินแร่ ตำบลนาเร็ก อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารวิหารหอพระสุโขทัย ในส่วนของหมวดงานโครงสร้าง (งานคอนกรีตโครงสร้าง)	กองการศึกษาฯ	1,000,000	-	/	/	/	/	/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
36	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุทยานวัดสำเภา ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาการเปรียญ ในส่วนของหมวดงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย 1. งานมุงหลังคา 2. งานพื้น	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/	/	
37	อุทยานวัดโพธาราม ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรม ประกอบด้วย 1. งานแบบหล่อคอนกรีต 2. งานคอนกรีตโครงสร้าง 3. งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/	/	
38	อุทยานวัดหนองไถ่เดือน ตำบลหนองบรี อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย 1. งานมุงหลังคา 2. งานผนัง 3. งานพื้น	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/	/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
39	แผนงานภาครศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุทยานวัดหนองท่า ตำบลหนองเหียง อำเภอพนสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้างหลังคา 2. งานผนัง 3. งานประตู หน้าต่าง 4. งานสี	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/	/	
40	อุทยานวัดไร่หลักทอง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนยกพื้นสูงสองชั้นหลังเก่า เป็นอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้างวงรีตัวกรม 2. งานสถาปัตยกรรม - งานมุงหลังคา - งานผนัง	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/	/	
41	อุทยานวัดแก้วศิลาาม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างวิหารพระพุทธเชียงแสน ในส่วนของงานดิน ปรับพื้นที่ เสาค้ำ (งานเสาเข็มตอก)	กองการศึกษาฯ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือที่ จร. 1/2568 ลว. 16 มี.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
42	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนวัดบ้านศาลา ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอพนสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้าง 2. งานตกแต่งพื้น 3. งานโครงสร้างพร้อมมุงหลังคา	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/	/	
43	อุดหนุนวัดแก้วน้อย ตำบลวัดหลวง อำเภอพนสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1. หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม 2. หมวดงานโครงสร้างเหล็ก	กองการศึกษาฯ	1,000,000	-	/	/	/	/	/	/	
44	อุดหนุนมัสยิดอัล - อิตติฟากียะห์ ตำบลนาเร็ก อำเภอพนสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมที่อาบน้ำละหมาด ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้างฐานราก 2. งานโครงสร้างเหล็ก 3. งานตกแต่ง 4. งานติดตั้งประตูหน้าต่าง 5. งานไฟฟ้าแสงสว่าง 6. งานประปา - สุขาภิบาล และติดตั้งสุขภัณฑ์	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/	/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
45	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนมัสยิดอัลฮุซนา ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1. งานปูวัสดุผิวพื้น - งานปูกระเบื้องพื้นชั้นล่าง - งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 2 2. งานฝ้าเพดาน	กองการศึกษา	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ กศ. ที่ ขบ 51008/ว 3770 ลว. 15 ก.ย. 68
46	อุดหนุนมัสยิดดารุสซิดดีน ตำบลวังหิน อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการต่อเติมอาคารมัสยิด (ด้านซ้าย) ในส่วนของหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	กองการศึกษา	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ กศ. ที่ ขบ 51008/ว 3770 ลว. 15 ก.ย. 68
47	อุดหนุนมัสยิดอัลอีดียาติยะห์ ตำบลหนองนาง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในส่วนของงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย 1. งานเสา ค.ส.ล. ชั้น 1 2. งานพื้น ค.ส.ล. ชั้น 1 3. งานคาน ค.ส.ล. ชั้น 2 4. งานเสา ค.ส.ล. ชั้น 2	กองการศึกษา	500,000	-	-	-	-	-	/	/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
48	แผนงานบุคลากรอาสา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนมัสยิดนูรุดดีนยะห์ ตำบลหมอนนาง อำเภอพนสนิมคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในส่วนของหมวดงานโครงสร้างเหล็ก	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/	/	
49	อุดหนุนมัสยิดอียิปต์ยี่ลุ่มสลิม ตำบลหนองเหียง อำเภอพนสนิมคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายมัสยิด ประกอบด้วย 1. งานประตู - หน้าต่าง 2. งานสี (งานทาสีภายนอก)	กองการศึกษาฯ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ กศ. ที่ สป 51008/ว 3770 ลว. 15 ก.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดต้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
50	แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนโรงพยาบาลพนัสนิคม ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลพนัสนิคม สู่โรงพยาบาลตติยภูมิชั้นนำ (หน่วยงานสมทบ 150,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 14,962,200 บาท)	กองสาธารณสุข	14,812,200	161,360 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 047 ถว. 11 พ.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 0033.301/4957 ถว. 5 พ.ย. 68	
รวมทั้งสิ้น			34,437,700								

การติดตามและประเมินผลโครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

อำเภอบ้านบึง จำนวน 36 โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดคง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียน การสอนประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพพร้อมติดตั้ง (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,488,470 บาท)	กองการศึกษา	2,478,470	44,220 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 048 ลว. 13 ส.ค. 68 10,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 066 ลว. 26 ส.ค. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04298.08/886 ลว. 22 ส.ค. 68	
2	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน ตำบลหนองอีรุณ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,921,500 บาท)	กองการศึกษา	1,911,500	21,600 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 022 ลว. 19 ก.ย. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.03/304 ลว. 19 ก.ย. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล รายงานผล แล้ว	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
3	<u>แผนงานการศึกษา</u> อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเป้ง (อนิวัตราษฎร์สามัคคี) ตำบลหนองซำซาก อำเภอบ้านปึง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 970,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	960,600	23,600 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 067 ลว. 26 ส.ค. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.21/142 ลว. 26 ส.ค. 68	
4	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.14/177 ลว. 9 ก.ย. 68 งวดที่ 2	
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ป๋าย (ทองปานประชานุกูล) ตำบลแม่ป๋าย อำเภอบ้านปึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,304,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,294,200	5,200 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 010 ลว. 18 ก.ค. 68			/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.24/207 ลว. 1 ก.ย. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดต้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
6	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,130,200 บาท) อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองใหญ่ ตำบลหนองจิก อำเภอบ้านบึง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 755,750 บาท)	กองการศึกษา	1,120,200	4,300 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 049 ลว. 14 ส.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.53/143 ลว. 19 ส.ค. 68	
7	อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองใหญ่ ตำบลหนองจิก อำเภอบ้านบึง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 755,750 บาท)	กองการศึกษา	750,750	13,950 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 031 ลว. 31 ก.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.52/282 ลว. 6 ต.ค. 68	
8	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษา	150,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.52/281 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
9	<p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>อุดหนุนโรงเรียนวัดอรุณรังษี ตำบลหนองจิก อำเภอบ้านบึง จำนวน 2 โครงการ</p> <p>(1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 847,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	837,600	7,800 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 084 ลว. 5 ก.ย. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.73/123 ลว. 5 ก.ย. 68		
10	<p>(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	150,500	-	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.73/144 ลว. 9 ต.ค. 68 งวดที่ 2		
11	<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยาง (สุภาพสามัคคีราษฎร์) ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จำนวน 2 โครงการ</p> <p>(1) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนรองรับ EEC (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,239,450 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	1,229,450	9,650 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 009 ลว. 17 ก.ย. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.44/058 ลว. 18 ก.ย. 68		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
12	แผนงานการศึกษา (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษา	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.44/165 ลว. 30 ก.ย. 68 งวดที่ 2
13	อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคม) ตำบลหนองอิฐอม อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท)	กองการศึกษา	301,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.51/206 ลว. 20 ต.ค. 68 งวดที่ 2
14	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ตำบลหนองขาก อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (โรงเรียนสมทบ 90,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 540,000 บาท)	กองการศึกษา	450,000	55,606.46 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 015 ลว. 9 ต.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04007.180/551 ลว. 7 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
15	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บันทึกประชาชนเคราะห์) ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษา	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.20/9 ลว. 2 ต.ค. 68 งวดที่ 2
16	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองขี้จันทนาราม ตำบลหนองอิฐ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับบุคคล ออทิสติกและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษา	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.68/158 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (หลักสูตรการอุปถัมภ์) ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท)	กองการศึกษา	150,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.038/7 ลว. 2 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว		
	<u>แผนงานการศึกษา</u>											
18	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.69/211 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม (สงเคราะห์นักเรียนทุนประชาสรรค์) ตำบลบึงไผ่ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.06/277 ลว. 7 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาแรด ตำบลมาบฝั่ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.08/179 ลว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม					การรายงานผล ยังไม่ได้ รายงาน แล้ว	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
21	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศรีสิงห์อุปถัมภ์) ตำบลหนองอิฐ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/				ตามหนังสือที่ ศธ 04034.17/180 ถว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2
22	อุดหนุนโรงเรียนบ้านมาบตา ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/				ตามหนังสือที่ ศธ 04034.23/150 ถว. 14 ต.ค. 68 งวดที่ 2
23	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหมื่นจินต ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/				ตามหนังสือที่ ศธ 04034.40/158 ถว. 5 พ.ย. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
24	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองบอนแดง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-				/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.70/139 ดว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2
25	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-				/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.42/151 ดว. 2 ต.ค. 68 งวดที่ 2
26	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยญาง ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติกและนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม (โรงเรียนสมทบ 63,200 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 379,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	316,000	10,533 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 304 เลขที่ 066 ดว. 18 มี.ค. 68				/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.02/242 ดว. 7 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
27	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนวัดพยอม ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย 1. งานผนัง 2. งานฝ้าเพดาน	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/	/	
28	อุดหนุนวัดอ่างเวียน ตำบลหนองอิฐ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ 1. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - งานแบบหล่อคอนกรีต - งานเหล็กเสริมคอนกรีต 2. หมวดงานเหล็กโครงสร้าง เหล็กโครงสร้างค้ำและวัสดุฝัง	กองการศึกษาฯ	500,000	-							
29	อุดหนุนวัดเขาไฉนศิริน ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม (งานหลังคา)	กองการศึกษาฯ	500,000	-							

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
30	แผนงานการศึกษา <u>วัฒนธรรมและนันทนาการ</u> อุดหนุนวัดเขาถ้ำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ ในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรม ประกอบด้วย 1. งานแบบหล่อคอนกรีต 2. งานคอนกรีตโครงสร้าง	กองการศึกษา	500,000	-		/			/		
31	อุดหนุนวัดคลองใหญ่สติตยาราม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม (งานทาสี)	กองการศึกษา	500,000	-		/			/		
32	อุดหนุนวัดหนองอ้อ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาการเปรียญ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม (งานมุงหลังคา)	กองการศึกษา	500,000	-		/			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
33	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนวัดมาบคล้า ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างวิหารพระพุทธรูปชัยแสน ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม (งานหลังคา)	กองการศึกษาฯ	500,000	-		/			/		
34	อุดหนุนวัดหนองไผ่แก้ว ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของงานโครงสร้างหลังคา	กองการศึกษาฯ	500,000	-		/			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
35	แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการตรวจ วินิจฉัยผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2568 (หน่วยงานสมทบ 1,970,000 บาท / งบประมาณทั้งสิ้น 8,000,000 บาท)	กองสาธารณสุข	6,030,000	19,500 ยังไม่สิ้น	/	/	/	/	/		ตามหนังสือที่ ชบ. 0033.301/23282 ลว. 3 ก.ย. 68

การติดตามและประเมินผลโครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

อำนาจของ จำนวน 18 โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดคง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล รายงานผล แล้ว	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดหนองต่าถึง ตำบลหนองต่าถึง อำเภอพานทอง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,670,800 บาท)	กองการศึกษา	1,660,800	11,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 008 ลว. 17 ก.ค. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.003/395 ลว. 7 ต.ค. 68	
2	(2) โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสมทบ 63,200 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 379,200 บาท)	กองการศึกษา	316,000	-	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.003/394 ลว. 7 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
3	อุดหนุนโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 993,800 บาท)	กองการศึกษา	988,800	3,800 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 091 ลว. 9 ก.ย. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.068/210 ลว. 9 ก.ย. 68 ยังไม่รายงานแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม					การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว		
	<u>แผนงานการศึกษา</u>											
4	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ตำบลพานทอง, อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท, งบประมาณทั้งสิ้น 1,534,500 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,524,500	23,018 / ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 018 ลว. 10 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.112/319 ลว. 10 ต.ค. 68	
5	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีประชากรม ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,125,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,120,000	15,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 024 ลว. 30 ก.ค. 68 คำปรับ 26,640 ยังไม่ส่งคืน	/	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.092/210 ลว. 10 ก.ค. 68 ยังไม่รายงานแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
6	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนพนาทอง ตำบลหนองต๋ำถึง อำเภอพนาทอง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมสวนหลวง (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 705,650 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,822,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	2,116,950	724,600 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 056 ลว. 18 ส.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04298.19/550 ลว. 15 ต.ค. 68	
7	(2) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนพิเศษเรียนร่วม (โรงเรียนสมทบ 126,300 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 757,800 บาท)	กองการศึกษาฯ	631,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04298.19/530 ลว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
8	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอพนาทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.082/67 ลว. 10 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
9	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดโป่งตามข ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพนมทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/				ตามหนังสือที่ ศธ 04035.088/247 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2
10	อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) ตำบลเกาะลอย อำเภอพนมทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/				ตามหนังสือที่ ศธ 04035.065/591 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2
11	อุดหนุนโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ตำบลบางนาง อำเภอพนมทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/				ตามหนังสือที่ ศธ 04035.091/041 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
12	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกะเซะ อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง) (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษา	150,500	-			/				ตามหนังสือที่ ศธ 04035.111/291 ลว. 14 ต.ค. 68 งวดที่ 2
13	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านไร่ ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษา	150,500	-			/				ตามหนังสือที่ ศธ 04035.084/174 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินถาวร ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษา	150,500	-			/				ตามหนังสือที่ ศธ 04035.032/193 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ที่สุด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
15	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางแสม ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.036/278 ลว. 2 ต.ค. 68 งวดที่ 2
16	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางหัก (ประชารัฐอาคาร) ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.037/166 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2
17	อุดหนุนโรงเรียนวัดบางนาง ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.080/190 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2

การติดตามประเมินผลโครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 อำเภอศรีราชา จำนวน 27 โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดต้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
1	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,915,300 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,910,300	25,800 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 032 ลว. 1 ส.ค. 68 5,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 042 ลว. 8 ส.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.015/333 ลว. 8 ส.ค. 68	
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาตะแบก ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,493,450 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,483,450	23,500 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 021 ลว. 25 ก.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.018/273 ลว. 26 ก.ย. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีความคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
3	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาคีรี (นิกรราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,865,700 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,855,700	34,700 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 089 ถว. 8 ก.ย. 68				/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.020/312 ถว. 8 ก.ย. 68
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,736,300 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,726,300				/		/		
5	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 60,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 360,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	300,000	-				/	/		ตามหนังสือที่ ขบ 04036.036/306 ถว. 9 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
6	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนปิงศรีราชาพิทยาคม ตำบลปึง อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 50,000 บาท, งบประมาณทั้งสิ้น 4,078,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	4,028,000	18,000, ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132, เลขที่ 053 ลว. 26 ก.ย. 68, 50,000, ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164, เลขที่ 001, ลว. 1 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04298.29/802 ลว. 26 ก.ย. 68	
7	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านนา (พินวิทยาคม) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,805,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,795,200			/					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดต้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม					การรายงานผล ยังไม่ได้ รายงาน แล้ว	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน		
	แผนงานการศึกษา										
8	อุดหนุนโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,567,200 บาท)	กองการศึกษา	1,557,200	23,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 009 ถว. 8 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศบ 04036.075/920 ถว. 10 ต.ค. 68	
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อ EEC & Computer Technology Support Student : CTSS (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,304,200 บาท)	กองการศึกษา	1,294,200	124,400 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 045 ถว. 25 ก.ย. 68 10,000 ยังไม่ส่งคืน	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศบ 04036.053/216 ถว. 25 ก.ย. 68	
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านระเวิง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษา	150,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ขบ 04036.044/334 ถว. 30 ก.ย. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม					การรายงานผล	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน		
11	<p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>อุดหนุนโรงเรียนวัดนาพร้าวก ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ</p> <p>(1) โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรู้ร่วมระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก (โรงเรียนสมทบ 90,300 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 541,800 บาท)</p>	กองการศึกษา	451,500	-			/				ตามหนังสือที่ ขบ 04036.068/321 ลว. 17 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว		
	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
12	อุดหนุนเทศบาลเมืองศรีราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการงานสงกรานต์ ศรัทธาราชาและประเพณีก่องข้าว (หน่วยงานสมทบ 2,000,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,500,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,500,000	-				/		/		ตามหนังสือที่ ชบ 52205/1290 ลว. 22 พ.ค. 68
13	อุดหนุนเทศบาลตำบลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดงานส่งเสริม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ (หน่วยงานสมทบ 1,500,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,500,000	2,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 032 เลขที่ 037 ลว. 8 พ.ค. 68				/		/		ตามหนังสือที่ ชบ 53405/583 ลว. 29 เม.ย. 68
14	อุดหนุนวัดหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ในส่วนของงานทาสี	กองการศึกษาฯ	500,000					/		/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงาน แล้ว	
15	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนวัดมาบบอน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1. งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาและรางน้ำ 2. งานปรับระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 3. งานทาสีโครงสร้างเหล็กกันสนิมและสีจริง 4. งานยิงแผ่นใหม่ศาลา 5. งานยิงแผ่นปิดนกโครงทั้งซ้ สูง 8.00 เมตร	กองการศึกษา	500,000			/			/		
16	อุดหนุนวัดเขาหินลาด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ประกอบด้วย 1. งานทาสีกำแพงแก้วอุโบสถ 2. งานทำสิร่องพื้นปูนเก่า	กองการศึกษา	500,000			/			/		
17	อุดหนุนวัดเขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ประกอบด้วย 1. งานทาสีกำแพงแก้วอุโบสถ 2. งานทำสิร่องพื้นปูนเก่า	กองการศึกษา	500,000			/			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ ที่เหลือ	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงาน แล้ว	
18	<u>แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ</u> อุดหนุนวัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 2 ชั้น ในส่วนของงานโครงสร้าง	กองการศึกษา	3,000,000	/	/	/	/	/	/		
19	อุดหนุนวัดวังหิน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1. งานปูน 2. งานเหล็ก	กองการศึกษา	500,000	/	/	/	/	/	/		
20	อุดหนุนมัสยิดสลาม่าตุลละห์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ประกอบด้วย 1. งานปูสติกพื้น 2. งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง 3. งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, งานติดตั้งโคมไฟฝังฝ้า, งานติดตั้งสวิทช์ไฟรวม, งานติดตั้งพัดลมเพดาน	กองการศึกษา	400,000	/	/	/	/	/	/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
21	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนมัสยิดอาลีอิมที่มีสียน์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1. หอจดงานฐานราก 2. หอจดงานโครงสร้างคานเสาพื้นหลังคา 3. หอจดงานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ฝ้าเพดาน ประตู - หน้าต่าง 4. หอจดงานระบบไฟฟ้า	กองการศึกษา	500,000	/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
22	อุดหนุนมัสยิดอัลอิตติฮัต ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1. งานปูวัสดุผิวพื้น (งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 2) 2. งานฝ้าเพดาน 3. งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง	กองการศึกษา	500,000	/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
23	แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทากรื้อฟื้นเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาบริการรักษาพยาบาล (หน่วยงานสมทบ 229,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 20,229,000 บาท)	กองสาธารณสุข	20,000,000		/				/		
24	อุดหนุนโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเปิด ให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหารและการผ่าตัด แบบวันเดียวกลับ (One day surgery : ODS) (หน่วยงานสมทบ 30,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,130,000 บาท)	กองสาธารณสุข	2,100,000	30,000 ยังไม่ส่งคืน		/			/		ตามหนังสือที่ ขบ 0033.3/4224 ลว. 4 ก.ย. 68
25	(2) โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) (หน่วยงานสมทบ 30,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,400,000 บาท)	กองสาธารณสุข	2,370,000	120,000 ยังไม่ส่งคืน				/			ตามหนังสือที่ ขบ 0033.3/4224 ลว. 4 ก.ย. 68 ยังไม่รายงานแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกําลังกายและพัฒนากีฬาดังแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
26	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารสรวายน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา (ชม.ศรีราชา สมทบ จำนวน 3,350,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 13,400,000 บาท)	กองการท่องเที่ยว	10,050,000		/				/		ตามหนังสือที่ ชบ 52205/2275 ลว. 3 ก.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ ที่เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
27	แผนงานการเกษตร อุดหนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 25,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 625,000 บาท)	กองสวัสดิการฯ	600,000	43,995 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 056 ลว. 29 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ กษ 0515.29/593 ลว. 14 ต.ค. 68	
รวมทั้งสิ้น			61,572,350								

การติดตามประเมินผลโครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

อำเภอบางละมุง จำนวน 21 โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม			การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	
แผนงานการศึกษา										
1	อุดหนุนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,167,600 บาท)	กองการศึกษา	3,157,600	17,800 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 048 ลว. 26 ก.ย. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.024/316 ลว. 25 ก.ย. 68 ยังไม่รายงานแล้วเสร็จ	
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคา ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 20,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,237,500 บาท)	กองการศึกษา	3,217,500	60,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 034 ลว. 4 ส.ค. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.028/275 ลว. 25 ก.ย. 68	
3	อุดหนุนโรงเรียนวัดสุทธาวาส ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,117,200 บาท)	กองการศึกษา	3,107,200	2,200 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 017 ลว. 10 ต.ค. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.080/920 ลว. 10 ต.ค. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
4	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในโรงเรียน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	14,548.33 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 304 เลขที่ 072 ถว. 26 มี.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.035/217 ถว. 2 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งสะพาน (สันติประชานุกุล) ตำบลท่าวัดใหญ่ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.029/98 ถว. 30 ก.ย. 68 งวดที่ 2	
6	อุดหนุนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดจ้างครูสาขาที่ขาดแคลน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.077/179 ถว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
7	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>อุดหนุนโรงเรียนผืนแม่มีวิชาสอน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	150,500	-				/			ตามหนังสือที่ ศธ 04298.24/488 ถว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
8	อุดหนุนวัดหนองต๋องศึกษาราม ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	กองการศึกษาฯ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือที่ พิเศษ/2568 ลว. 6 มิ.ย. 68
9	อุดหนุนวัดทวนทอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/	/	
10	อุดหนุนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	กองการศึกษาฯ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือที่ พิเศษ/2568 ลว. 6 มิ.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอด งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ได้ รายงาน	รายงาน แล้ว	
11	แผนงานบริการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนมีชัยดีเยี่ยมอำเภอ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้างหลังคา 2. งานทาสี	กองการศึกษาฯ	500,000	-	/	/	/	/	/	/	
12	อุดหนุนมีชัยดีเยี่ยมบุรีรัมย์ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในส่วนของงานติดตั้งโครงสร้างหลังคา	กองการศึกษาฯ	500,000		/						
13	อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ประกอบด้วย 1. งานก่ออิฐ - ฉาบปูน และราวกันตก 2. งานฝ้าเพดาน 3. งานเดินสายไฟ 4. งานเดินท่อประปา และสุขาภิบาล 5. งานปูวัสดุผิวพื้นและผนัง - งานปูกระเบื้องพื้น (พ1) 60.00 x 120.00 ซม. - งานปูกระเบื้องพื้น (พ1) 60.00 x 60.00 ซม. ตัดครึ่ง	กองการศึกษาฯ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือที่ กจด.ชบ.1909/2567 ลว. 16 ก.ย. 67

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
14	แผนงานบริการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนมัสยิดอียิปต์ยาคูละฮาลิกีน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในส่วนของงานโครงสร้างหลังคาเหล็กกรุพรม	กองการศึกษาฯ	500,000	-			/		/		
15	อุดหนุนมัสยิดนูรุลยากีน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในส่วนของหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม (งานฐานราก)	กองการศึกษาฯ	500,000	-			/		/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
16	<p>แผนงานสาธารณสุข</p> <p>อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคลื่อนที่ จำนวน 1 โครงการ</p> <p>(1) โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาศัลยกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (หน่วยงานสมทบ 1,670,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 16,700,000 บาท)</p>	กองสาธารณสุข	15,030,000		/						ตามหนังสือที่ ชบ 0033.3/108314 ลว. 14 ก.ค. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล สำหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศไทยและนานาชาติ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
17	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จำนวน 3 โครงการ (1) โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (เมืองพัทยา สมทบ 10,000,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000 บาท)	กองการท่องเที่ยว	10,000,000	820,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 032 เลขที่ 020 ลว. 4 เม.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 52311/4050 ลว. 27 มี.ค. 68	
18	(2) โครงการเทศบาลนครเมืองพัทยา (เมืองพัทยา สมทบ 15,000,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 35,000,000 บาท)	กองการท่องเที่ยว	20,000,000	60,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 040 ลว. 7 ส.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 52311/9944 17 ก.ค. 68	
19	(3) โครงการเทศบาลนครแม่จัน เมืองพัทยา (เมืองพัทยา สมทบ 10,000,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000 บาท)	กองการท่องเที่ยว	10,000,000	10,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 032 เลขที่ 021 ลว. 4 เม.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 52311/4050 ลว. 27 มี.ค. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกําลังกายและพัฒนากีฬาดังแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ ที่เหลือ	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงาน แล้ว	
20	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลางเทศบาลเมืองหนองปรือ (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ท.หนองปรือ สมทบ จำนวน 14,750,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 59,000,000 บาท)	กองการท่องเที่ยว	44,250,000		/				/		ตามหนังสือที่ ขบ 54705/1647 ลว. 22 พ.ค. 68

การติดตามประเมินผลโครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 อำเภอสตึก จำนวน 13 โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
1	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านสตึก ตำบลนาเกลือ อำเภอสตึก จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 20,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,301,980 บาท)	กองการศึกษาฯ	2,281,980	1,980 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 074 ลว. 1 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.047/248 ลว. 1 ก.ย. 68	
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินวง ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสตึก จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.055/45 ลว. 2 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาบายศรี ตำบลสุตาหลวง อำเภอสตึก จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการแผนนำจัดการเรียน รวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก (โรงเรียนสมทบ 90,300 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 541,800 บาท)	กองการศึกษาฯ	451,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.019/204 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
4	<p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองงิ้วเต่า ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนด้านวิชาการ (โรงเรียนสมทบ 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	158,000	-				/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.085/211 ลว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์พื้นที่พิเศษ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
5	<p><u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</u></p> <p>อุดหนุนมัสยิดอัสสุดา ตำบลสีต๊ะหีบ อำเภอสีต๊ะหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมัสยิด ในส่วนของ 1. งานมุงหลังคาแก้วด้านข้าง 2. งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน 3. งานติดตั้งกันสาดโพลีคาร์บอเนตโครงสร้างแตนเลส 4. งานติดตั้งกันสาดโพลีคาร์บอเนตโครงสร้างท้าวเหล็ก 5. งานไฟฟ้า</p>	กองการศึกษาฯ	500,000		/			/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
6	<u>แผนงานสาธารณสุข</u> อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพุดตาลอง อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย (หน่วยงานสมทบ 2,077,750 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 20,777,500 บาท)	กองสาธารณสุข	18,699,750		/				/		ตามหนังสือที่ กท 0529.10.1/8735 ลว. 22 ก.ย. 68
7	อุดหนุนโรงพยาบาลอภิมหาเกรียงไกรจังหวัด สุราษฎร์ธานี ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จำนวน 6 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการทางการแพทย์ (หน่วยงานสมทบ 120,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000 บาท)	กองสาธารณสุข	1,080,000	5,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 044 ลว. 25 ก.ย. 68			/		/		ตามหนังสือที่ กท 0521.6/2329 ลว. 12 ก.ย. 68
8	(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการทางทันตกรรม (หน่วยงานสมทบ 140,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,400,000 บาท)	กองสาธารณสุข	1,260,000	120,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 044 ลว. 25 ก.ย. 68			/		/		ตามหนังสือที่ กท 0521.6/2329 ลว. 12 ก.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
9	<u>แผนงานสาธารณสุข</u> (3) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศภูมิสถาปัตย์เพื่อผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษา บำบัดและฟื้นฟู (หน่วยงานสมทบ 50,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท)	กองสาธารณสุข	450,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ กท 0521.6/2329 ลว. 12 ก.ย. 68
10	(4) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกหัดศึกษาเพื่อพัฒนา สมรรถนะบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่อำเภอไทยดอนบน (หน่วยงานสมทบ 39,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 390,000 บาท)	กองสาธารณสุข	351,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ กท 0521.6/2329 ลว. 12 ก.ย. 68
11	(5) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง (NCDs) (หน่วยงานสมทบ 43,300 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 433,000 บาท)	กองสาธารณสุข	389,700	-			/		/		ตามหนังสือที่ กท 0521.6/2329 ลว. 12 ก.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงาน แล้ว	
12	<u>แผนงานสาธารณสุข</u> (6) โครงการจัดหาคู่มือทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การดูแลคัดกรองของประสาทตาจากโรคเบาหวานห้องตรวจ โรคผู้ป่วยนอก (หน่วยงานสมทบ 85,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 850,000 บาท)	กองสาธารณสุข	765,000	500 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 044 คว. 25 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ กท 0521.6/2329 คว. 12 ก.ย. 68	
13	อุดหนุนโรงพยาบาลสตึก กม.10 ตำบลพุดตาลวง อำเภอสตึก จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดหาคู่มือทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2568 (หน่วยงานสมทบ 275,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,375,000 บาท)	กองสาธารณสุข	3,100,000	30,000 ยังไม่ส่งคืน	/	/	/	/	/		
	รวมทั้งสิ้น		29,637,430								

การติดตามประเมินผลโครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 19 โครงการ

ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ตำบลคลองพูน อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,130,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,120,200	4,300 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 069 ลว. 27 ส.ค. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.09/161 ลว. 30 ก.ย. 68	
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าสูง (เกตุวิทยุประชาบุตระห์) ตำบลท่าสูง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 9,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 889,300 บาท)	กองการศึกษาฯ	880,300	3,400 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 030 ลว. 31 ก.ค. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.47/132 ลว. 26 ส.ค. 68	
3	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.47/044 ลว. 6 มี.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดต้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
4	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดเฉลิมลาภ ตำบลหนองเสือข้าง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 6,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,476,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,470,000	30,600 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 025 ลว. 30 ก.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.53/347 ลว. 3 ต.ค. 68	
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาเสริมสร้างปัญญา (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 891,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	860,000	3,600 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 044 ลว. 13 ส.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.37/169 ลว. 10 ก.ย. 68	
6	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.037/193 ลว. 8 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ที่สุด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
7	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 2 โครงการ</p> <p>(1) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาเสริมสร้างปัญญา (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,223,000 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	1,213,000	4,100 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 093 ลว. 9 ก.ย. 68	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04034.82/292 ลว. 9 ก.ย. 68		
8	<p>(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	150,500	-		/			ตามหนังสือที่ ศธ 04034.82/345 ลว. 3 พ.ย. 68 งวดที่ 2		
9	<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเสือข้าง (จตุรราษฎร์พัฒนา) ตำบลหนองเสือข้าง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ</p> <p>(1) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	150,500	-		/			ตามหนังสือที่ ศธ 04034.39/290 ลว. 14 ต.ค. 68 งวดที่ 2		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
10	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศึกษาศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม (โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	301,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.01/202 ลว. 2 ต.ค. 68 งวดที่ 2
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชกนา ตำบลเขาคอก อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.12/216 ลว. 30 ก.ย. 68 งวดที่ 2
12	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองประดู่ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.34/440 ลว. 4 พ.ย. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
13	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าจาม ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.15/150 ลว. 30 ก.ย. 68 งวดที่ 2
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยมะระ (เทวานุกูลวิทยา) ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04034.43/29 ลว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
15	<p>แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <p>อุดหนุนวัดคลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ</p> <p>(1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย</p> <p>1. หมวตหลังคา (งานหลังคากระเบื้อง)</p> <p>2. หมวตฝ้าเพดาน 3. หมวตประตู - หน้าต่าง</p> <p>4. หมวตเบ็ดเตล็ด (งานบัวปูนปั้น ประตู/หน้าต่าง ทาสีทอง)</p>	กองการศึกษาฯ	500,000		/		/				
16	<p>อุดหนุนวัดคลองตะเคียน ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ</p> <p>(1) โครงการต่อเติมอาคารศาลาการเปรียญ ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้างวิศวกรรม 2. งานสถาปัตยกรรม</p>	กองการศึกษาฯ	482,140			/					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
17	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุตสาหกรรมวัดโพธิ์ญาณรังสี ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอุโบสถ ประกอบด้วย 1. งานปรับพื้นที่และบดอัดแน่น 2. งานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.12 เมตร	กองการศึกษาฯ	500,000		/				/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
18	แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนโรงพยาบาลหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดหาคูรั้งกันต์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (หน่วยงานสมทบ 128,290 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,282,900 บาท)	กองสาธารณสุข	1,154,610	83,000 ยังไม่ส่งคืน		/				/	ตามหนังสือที่ ชบ 0033.301/1323 ถว. 22 ก.ย. 68

การติดตามประเมินผลโครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 อำเภอป่องทอง จำนวน 29 โครงการ

ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การรายงานผล ยังไม่ได้ รายงาน แล้ว	
1	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ตำบลพลวงทอง อำเภอป่องทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,493,900 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,483,900	25,900 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 004 ลว. 15 ก.ย. 68			/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.015/180 ลว. 15 ก.ย. 68
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองโอง ตำบลลัวะสุวรรณ อำเภอป่องทอง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 952,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	942,000	3,100 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 099 ลว. 12 ก.ย. 68			/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.019/130 ลว. 19 ก.ย. 68
3	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	4,500 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 002 ลว. 1 ต.ค. 68			/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.119/138 ลว. 30 ก.ย. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ที่สุด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
4	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อแก้วของ ตำบลบ่อแก้วของ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,304,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,294,200	6,200 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 032 ลว. 24 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.035/172 ลว. 23 ก.ย. 68	
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโปร่งเขต ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,148,800 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,138,800	9,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 042 ลว. 25 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.041/199 ลว. 25 ก.ย. 68	
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,158,400 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,153,400	8,600 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 019 ลว. 19 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.067/224 ลว. 26 ก.ย. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ที่สุด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
7	<p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>อุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาส ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,304,200 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	1,299,200	10,200 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 075 ถว. 1 ก.ย. 68 5,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 088 ถว. 8 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.093/185 ถว. 18 ก.ย. 68	
8	<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน (สุรภักดิ์ราษฎร์อุบลณ์)</p> <p>ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	158,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.023/159 ถว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม					การรายงานผล	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน		
9	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 486,300 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,945,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,458,900	465,200 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 012 ลว. 8 ต.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.109/360 ลว. 29 ต.ค. 68	
10	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง) (โรงเรียนสมทบ 90,300 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 541,800 บาท)	กองการศึกษาฯ	451,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.109/343 ลว. 7 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.013/148 ลว. 8 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
12	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.009/157 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองปรัง ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.016/123 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.017/106 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ที่สุด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
15	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	6,676.78 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 006 ลว. 7 ต.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.018/164 ลว. 7 ต.ค. 68 งวดที่ 2
16	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทับสูง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.026/131 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.027/134 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ที่สุด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
18	<u>แผนงานการศึกษา</u> อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ตำบลธาตุทอง อำเภอป่องทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-				/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.031/128 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 30,100 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	150,500	-				/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04036.019/146 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ตำบลกวางทอง อำเภอป่องทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-				/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.041/153 ลว. 1 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
21	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>อุดหนุนโรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน ตำบลพลวงทอง อำเภอปอทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	158,000	15,800 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 304 เลขที่ 060 สว. 11 มี.ค. 68			/				ตามหนังสือที่ ศธ 04035.107/204 สว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ที่สุด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงาน แล้ว	
22	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุทยานวัดเกษตรสุวรรณ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ ประกอบด้วย 1. งานหลังคา 2. งานพื้น (งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม)	กองการศึกษา	500,000		/		/				
23	อุทยานวัดคลองมือไพร ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย 1. งานพื้น 2. งานผนัง	กองการศึกษา	500,000		/						
24	อุทยานวัดทับเจริญ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาการเปรียญ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย 1. งานหลังคา 2. งานฝ้าเพดาน	กองการศึกษา	500,000				/				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
25	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนวัดวิจิตรรัตนาราม ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาการเปรียญ ในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรม (งานโครงสร้าง)	กองการศึกษาฯ	500,000		/				/		
26	อุดหนุนมัสยิดดารุ้ลมีมาน ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1. งานโครงสร้าง 2. งานสถาปัตยกรรม - งานฝ้าเพดาน - งานพื้นกระเบื้อง 3. งานไฟฟ้า , 4. งานสี	กองการศึกษาฯ	500,000					/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศาสนา

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
27	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนมัสยิดเอี้ยะฮานูลอบาคะห์ ตำบลธาตุทอง อำเภอป่องทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1. งานพื้น 2. งานผนัง 3. งานทาสี 4. งานฝ้าเพดานคร่าวโลหะชุบสังกะสี 5. งานไฟฟ้า	กองการศึกษาฯ	500,000		/				/		
28	อุดหนุนมัสยิดดารุ้ลฮาดียะห์ (บ้านบึงตะกู) ตำบลบ่อทองของ อำเภอป่องทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมมัสยิด ในส่วนของงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	กองการศึกษาฯ	500,000						/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงาน แล้ว	
29	แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนโรงพยาบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2568 (หน่วยงานสมทบ 52,200 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 5,220,000 บาท)	กองสาธารณสุข	5,167,800	12,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 044 สว. 5 พ.ย. 68	/	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 00333.301/2412 ลว. 5 พ.ย. 68
รวมทั้งสิ้น											
										19,921,200	

การติดตามและประเมินผลโครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อำเภอเกาะสีชัง จำนวน 4 โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
1	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนเกาะสีชัง ตำบลท่าเวียง อำเภอเกาะสีชัง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,201,950 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,191,950	23,400 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 092 ลว. 9 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04298.31/310 ลว. 9 ก.ย. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ที่สุด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
2	แผนงานบริหารศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ตำบลท่าแพวพงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดงานรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยะมหาราชของชาวเกาะสีชัง (หน่วยงานสมทบ 600,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,100,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,500,000	20,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 097 ลว. 11 ก.ย. 68			/				ตามหนังสือที่ ชบ 52802/4383 ลว. 17 ต.ค. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
3	แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนโรงพยาบาลเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดหาคู่มือทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพ (หน่วยงานสมทบ 76,110 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,514,610 บาท)	กองสาธารณสุข	1,438,500	1,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 046 ลว. 13 ส.ค. 68				/			ตามหนังสือที่ ขบ 0033.3/786 ลว. 22 ก.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ ที่เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
4	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อุดหนุนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงฝึก) พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าหลวง อำเภอเกาะสีชัง (ทด.เกาะสีชัง สมทบ จำนวน 2,660,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,640,000 บาท)	สำนักปลัด	7,500,000	84,068 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 039 ถว. 7 ส.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ชบ 52802/990 ถว. 5 ส.ค. 68	
รวมทั้งสิ้น			11,630,450								

การติดตามและประเมินผลโครงการอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 23 โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล รายงานผล แล้ว	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>อุดหนุนโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,700 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,830,550 บาท)</p>	กองการศึกษา	1,824,850	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04298.16/262 ลว. 18 ส.ค. 68	
2	<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,500 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,155,500 บาท)</p>	กองการศึกษา	1,150,000	-	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.008/158 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
3	<p>(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)</p>	กองการศึกษา	158,000	-	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.008/158 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
4	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 778,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	768,000	8,000 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 132 เลขที่ 034 ลว. 24 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.009/128 ลว. 24 ก.ย. 68	
5	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.009/135 ลว. 7 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง (รามคำแหงอนุสรณ์ 7) ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,287,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,277,200	7,200 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 081 ลว. 4 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.039/147 ลว. 7 ต.ค. 68	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
7	<p><u>แผนงานการศึกษา</u></p> <p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยวมหาด ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 2 โครงการ</p> <p>(1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,130,200 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	1,120,200	11,300 ยังไม่ส่งคืน	/	/	/	/			
8	<p>(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	158,000	-							ตามหนังสือที่ ศธ 04035.056/148 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
9	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนวัดเขานาพุทธาราม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 778,000 บาท)	กองการศึกษาฯ	768,000	305,950 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 052 ลว. 15 ส.ค. 68 944.10 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 095 ลว. 10 ก.ย. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.067/168 ลว. 10 ก.ย. 68	
10	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.067/183 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลุ่มที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
11	<u>แผนงานการศึกษา</u> อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,800 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,670,800 บาท)	กองการศึกษาฯ	1,660,000	11,800 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 063 สว. 22 ส.ค. 68	/	/	/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.108/300 สว. 22 ส.ค. 68	
12	(2) โครงการแกนนำจัดการเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก และจ้างครูสอนสาขาที่ขาดแคลน (โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท)	กองการศึกษาฯ	301,000	-			/	/	/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.108/246 สว. 8 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
13	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>อุดหนุนโรงเรียนเกาะโพธิ์ด้วยงมวิทยา ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ คอมพิวเตอร์หลัก ชั้นเดียว และต่อเติมหลังคาคลุมเวที (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 283,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,132,000 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	849,000		/				/		
14	<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหวาย ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,150 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,035,150 บาท)</p>	กองการศึกษาฯ	1,030,000	5,150 ยังไม่ส่งคืน				/			ตามหนังสือที่ ศธ 04035.061/208 ตว. 9 ต.ค. 68
15	<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุบลย์) ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูเชี่ยวชาญสาขาขาดแคลน (โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท) งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท</p>	กองการศึกษาฯ	301,000	-				/			ตามหนังสือที่ ศธ 04735.051/217 ตว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2

ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว		
แผนงานการศึกษา												
16	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคงประดู ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.020/146 ลว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.21/145 ลว. 6 ต.ค. 68 งวดที่ 2	
18	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง (ชั้นประถมศึกษาผู้บำรุง) ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	5,097.16 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 164 เลขที่ 014 ลว. 9 ต.ค. 68			/		/		ตามหนังสือที่ ศธ 04035.033/153 ลว. 9 ต.ค. 68 งวดที่ 2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ เพื่อจ่าย	ผลการติดตาม				การรายงานผล		หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ รายงาน	รายงานผล แล้ว	
19	แผนงานการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนบ้านสามแยก ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-				/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.047/0168 ถว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2
20	อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 31,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท)	กองการศึกษาฯ	158,000	-				/		/	ตามหนังสือที่ ศธ 04035.074/147 ถว. 3 ต.ค. 68 งวดที่ 2

