



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(โครงการกันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน กันเงินกรณีไม่ก่อนนี้ผูกพันและจ่ายจากเงินสะสม พ.ศ. 2559 – 2567)



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
038-398031
www.chon.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และโครงการกั้นเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน กั้นเงินกรณีก่อนนี้ไม่ผูกพัน และจ่ายจากเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลได้ที่ <https://spd.chon.go.th> หากต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ หรือแจ้งผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีทราบ เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนการวางแผน และปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีให้ก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรีต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิทยา คุณปลื้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนำ

การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จว่ามีความก้าวหน้าอยู่ในขั้นตอนใดรวมทั้งรับทราบ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ จะช่วยให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สารบัญ

	หน้า
- สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการที่ อบจ.ชบ. ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๑ - ๒
- สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการที่ อบจ.ชบ. ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓ - ๕
- สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการที่ อบจ.ชบ. ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖ - ๑๐
- สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๑ - ๒๑
- สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการที่ อบจ.ชบ. ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๒ - ๘๗
- สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการที่ อบจ.ชบ. ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘๖ - ๒๑๒
- โครงการเงินสะสมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๑๓ - ๒๔๔
- ประเภทครุภัณฑ์	๒๔๕ - ๒๔๖

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 โครงการกั้นเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน กั้นเงินกรณีไม่ก่อนนี้ผูกพันและจ่ายจากเงินสะสม
 ประจำปี พ.ศ. 2559

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินการโครงการ					รวม
		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุฯ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา	-	-	1	-	-	1
		-	-	9,720,000	-	-	9,720,000
		-	-	(7,191,000)	-	-	(7,191,000)
รวมทั้งสิ้น		-	-	1	-	-	1
		-	-	9,720,000	-	-	9,720,000
		-	-	(7,191,000)	-	-	(7,191,000)

แบบติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน		
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตามระ ยะขอบ พัสดุ	ดำเนิน การ/ ก่อสร้าง	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)				
1	เสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชบ และโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง ทักษะทางภาษา	9,720,000				9,720,000									
			9,720,000				9,720,000									
		รวมทั้งสิ้น														7,191,000

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โครงการกั้นเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน กั้นเงินกรณีไม่ก่อนนี้ผูกพันและจ่ายจากเงินสะสม
ประจำปี พ.ศ. 2563

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินการโครงการ					รวม
		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุฯ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	1	-	1
		-	-	-	20,000,000	-	20,000,000
		-	-	-	(17,574,690)	-	(17,574,690)
2	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	1	-	-	1
		-	-	14,203,280	-	-	14,203,280
		-	-	(,2770,367.20)	-	-	(,2770,367.20)
รวมทั้งสิ้น		-	-	1	1	-	2
		-	-	14,203,280	20,000,000	-	34,203,280
				(,2770,367.20)	(17,574,690)	-	(20,345,057.20)

แบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตามระ ยะเทียบ พัสดุ	ดำเนิน การ/ ก่อสร้าง	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	จัดทำพันธบัตรผู้นำสำหรับจัดแสดง ภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ พันธบัตรผู้นำต่าง ๆ สำหรับจัดแสดงภายใน ศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน	20,000,000				17,575,690				/	17,574,690		กท.
			20,000,000				17,575,690					17,574,690		
		รวมทั้งสิ้น											17,574,690	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการ					หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตามระ ยะเทียบ พัสดุ	ดำเนิน การ/ ก่อสร้าง	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โตม) เทศบาลตำบลหนองซอก อำเภอบ้านโป่ง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 38.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า 2,394.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองซอก	10,845,380	+	3,357,900	14,203,280	13,922,900	/				2,770,367.20	สป.
		รวมทั้งสิ้น	14,203,280				13,922,900					2,770,367.20	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โครงการกั้นเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน กั้นเงินกรณีไม่ก่อนนี้ผูกพันและจ่ายจากเงินสะสม
ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินการโครงการ					รวม
		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุฯ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา	-	-	1	7	-	8
		-	-	49,000,000	81,896,740	-	130,896,740
		-	-	(15,180,700)	(81,492,869)	-	(96,673,569)
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	1	-	1
		-	-	-	22,747,000	-	22,747,000
		-	-	-	(22,489,000)	-	(22,489,000)
รวมทั้งสิ้น		-	-	1	8	-	9
		-	-	49,000,000	104,643,740	-	153,643,740
		-	-	(15,180,700)	(103,981,869)	-	(119,162,569)

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	-		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตามระ ยะเทียบ ที่สุด	ดำเนิน การ/ ก่อสร้าง	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)	
1	ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อรองรับ เทคโนโลยีดิจิทัล (Chonburi Digital Park)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศูนย์ วิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล Chonburi Digital Park (รายละเอียดตาม โครงการกองการศึกษา)	49,000,000	48,970,000				/				15,180,700	กศ.
2	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตลอด ตำบลพุดตาลอง อำเภอสัตตหีบ	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 3/2562)	14,395,000	14,380,000	+	154,840	14,534,840	/				14,254,789	กศ.
3	ศูนย์สร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการ ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมโรงเรียนท่าข้าม พิทยาคม อำเภอพนมสนธิม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์สร้างสรรค์ ความคิดและจินตนาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรม (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนท่าข้าม พิทยาคม)	7,825,600	9,468,000	+	1,672,600	9,498,200	/				9,468,000	กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน	
					เพิ่ม/ ลด +	-		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตามระเบียบ ที่สุด	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้ว เสร็จ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)
4	ศูนย์สร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการ ทางเทคโนโลยีนวัตกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์สร้างสรรค์ ความคิดและจินตนาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรม (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	7,656,800	9,396,900		+	9,423,700			/		9,396,900	กศ.
5	พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อัจฉริยะเพื่อรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะเพื่อรองรับเทคโนโลยี หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	9,383,000	9,383,000						/		9,383,000	กศ.
6	ศูนย์สร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการ ทางเทคโนโลยีนวัตกรรม โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์สร้างสรรค์ ความคิดและจินตนาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรม (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน หัวถนนวิทยา)	9,425,600	12,149,280		+	12,166,100			/		12,149,280	กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	-		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตามระบบ ที่สุด	ดำเนินการ ก่อสร้าง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)	
7	ศูนย์สร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการ ทางเทคโนโลยีนวัตกรรม โรงเรียนพญานาควิทยา อำเภอสัตหีบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์สร้างสรรค์ ความคิดและจินตนาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรม (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน พญานาควิทยา)	12,559,600	13,692,800	+	1,168,200	13,727,800			/		13,692,800	กศ.
8	ศูนย์สร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการ ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมโรงเรียน ชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์สร้างสรรค์ ความคิดและจินตนาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรม (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน ชุมชนวัดหนองค้อ)	8,554,500		+	1,853,100	13,148,100			/		13,148,100	
		รวมทั้งสิ้น	153,408,900										

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โครงการกั้นเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน กั้นเงินกรณีไม่ก่อนนี้ผูกพันและจ่ายจากเงินสะสม
ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินการโครงการ					รวม
		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุฯ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา	-	-	-	5	-	5
		-	-	-	7,746,700	-	7,746,700
		-	-	-	(6,572,295)	-	(6,572,295)
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	3	6	-	9
		-	-	20,915,500	49,661,800	-	70,577,300
		-	-	-	(39,687,789)	-	(39,687,789)
รวม		-	-	3	11	-	14
		-	-	20,915,500	57,408,500	-	78,324,000
		-	-	-	(46,260,084)	-	(46,260,084)
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	-	-	1
		-	-	10,460,000	-	-	10,460,000
		-	-	(7,178,400)	-	-	(7,178,400)
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	5	-	6
		-	-	56,000,000	73,290,100	-	129,290,100
		-	-	(11,865,600)	(67,207,305)	-	(79,072,905)
4	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	2	-	2
		-	-	-	28,619,000	-	28,619,000
		-	-	-	(28,200,000)	-	(28,200,000)
5	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะชุมชน	-	-	-	1	-	1
		-	-	-	12,500,000	-	12,500,000
		-	-	-	(12,500,000)	-	(12,500,000)
6	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตาม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	1	-	1
		-	-	-	6,352,000	-	6,352,000
		-	-	-	(4,942,550)	-	(4,942,550)
รวมทั้งสิ้น		-	-	5	19	-	25
		-	-	87,375,500	178,169,600	-	265,545,100
		-	-	(19,044,000)	(159,109,939)	-	(178,153,939)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ/ ก่อสร้าง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)	
1	จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน (รายละเอียด ตามโครงการของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนพาราม)	2,943,400	2,160,395				/			2,160,395	กศ.
2	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียน โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสนิมคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียน (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน ท่าข้ามพิทยาคม)	2,314,200	2,160,400				/			2,160,400	กศ.
3	พัฒนาห้องประชุมโรงเรียนวัดยุคผลราษฎร์ - สามัคคี อำเภอพานทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องประชุม (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดยุค ผลราษฎร์สามัคคี)	783,100	783,100				/			783,100	กศ.
4	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน นอก. ระดับ 4 จำนวน 600 ชุด(รายละเอียดตาม โครงการของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)	948,000	710,400				/			710,400	กศ.
5	จัดทาศุภัณฑ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพุดตาหลวงวิทยา ตำบลพุดตาหลวง อำเภอสัตตหีบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำครุภัณฑ์ สำหรับงานประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตาม โครงการของโรงเรียนพุดตาหลวงวิทยา)	758,000	758,000				/			758,000	กศ.
		รวมทั้งสิ้น	7,746,700								6,572,295	

รายงานติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตามระยะ เปรียบเทียบ พัสดุ	ดำเนินการ ก่อสร้าง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	
1	ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารโรงจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนหัวถนนวิทยา)	911,000	819,000							819,000	กศ.
2	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัด นาพรวัว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น(ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 ม. (ตามแบบ อบจ.ชบ.)	15,712,200	12,000,000							12,000,000	กศ.
3	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชบ.) เลขที่ 8/2560	2,775,300	1,699,000	+	343,000				/		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตามระ ยะเทียบ พัสดุ	ดำเนิน การ/ ก่อสร้าง	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)	
4	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทรายนุสูล ตำบลหนองบรีือ อำเภอพนสนธิคม	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชบ.) เลขที่ 8/2560	2,775,300	1,895,000								1,895,000	กศ.
5	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,428,000	1,699,039	+	517,961		/					กศ.
6	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพนมทองสภานุอุปถัมภ์ ตำบลพานทอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 3/2562)	15,712,200	12,392,774				/					กศ.

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท)		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ/ ก่อสร้าง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
1	ก่อสร้างพื้นที่อนุสาวรีย์ บริเวณแหลมแท่น (ระยะที่ 5) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นที่อนุสาวรีย์ บริเวณแหลมแท่น (ระยะที่ 5) พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 6,620.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองแสนสุข)	56,000,000	48,690,000				/			11,865,600	สนช.	
2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ - ห้วยเตย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซอก อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 605.00 เมตร ทนฯ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 3,630.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 878.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองซอก)	9,638,000	7,236,000			/			7,236,000	สนช.		
3	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณห้วยตุครีพ หมู่ที่ 6,10 ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา	- ขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร สูง 4.00 - 5.0 เมตร ยาว 500.00 เมตร และทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 500.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบางพระ) (ก่อสร้างพื้นที่งบประมาณรายจ่ายปีได้ไป จำนวน 20,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 27,782,100 บาท)	7,782,100	5,291,828				/			5,291,828	สนช.	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน
					เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)		ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตามระ ยะเทียบ พัสดุ	ดำเนิน การ/ ก่อสร้าง	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณ พื้นที่เสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคม บริเวณ พื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยชุมชนในเขต รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและ เส้นทางคมนาคมบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัย ชุมชนในเขตรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง		15,750,000	+ -	16,019,000		/			15,750,000	สป.
2	โครงการจัดทำคู่มือและอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย และเส้นทางคมนาคมประจำปี 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี		12,450,000	+	12,600,000		/			12,450,000	สป.
		รวมทั้งสิ้น			+	28,619,000						

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โครงการกันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน กันเงินกรณีไม่ก่อนนี้ผูกพันและจ่ายจากเงินสะสม
ประจำปี พ.ศ. 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินการโครงการ					รวม
		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุฯ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา	-	-	5	4	2	9
		-	-	15,735,250	5,724,050	5,000,000	21,459,300
		-	-	-	(5,709,800)	-	(5,709,800)
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	10	24	1	34
		-	-	104,313,970	241,840,890	274,700	346,154,860
		-	-	(23,580,970)	(208,289,281)	-	(231,870,251)
รวม		-	-	15	28	3	43
		-	-	120,049,220	247,564,940	5,274,700	367,614,160
		-	-	(23,580,970)	(213,999,081)	-	(237,580,051)
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	4	2	-	6
		-	-	57,076,000	21,487,000	-	78,563,000
		-	-	-	(21,462,000)	-	(21,462,000)
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	1	1	-	2
		-	-	20,000,000	4,960,000	-	24,960,000
		-	-	(16,708,184)	(4,866,000)	-	(21,574,184)
แผนงานเคหะชุมชน	-	-	1	-	-	1	
	-	-	9,000,000	-	-	9,000,000	
	-	-	(5,392,000)	-	-	(5,392,000)	
รวม		-	-	6	3	-	9
		-	-	86,076,000	26,447,000	-	112,523,000
		-	-	(22,100,184)	(26,328,000)	-	(48,428,184)
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	9	29	-	38
		-	-	155,045,000	505,991,500	-	661,036,500
		-	-	(30,894,635)	(470,951,073)	-	(501,845,708)
4	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	5	1	-	6
		-	-	53,204,700	30,555,500	-	83,760,200
		-	-	-	(30,498,200)	-	(30,498,200)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินการโครงการ					รวม
		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุฯ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะฯ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	1	-	-	1
		-	-	25,000,000	-	-	25,000,000
		-	-	(24,085,100)	-	-	(24,085,100)
6	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	4	-	-	4
		-	-	36,019,400	-	-	36,019,400
		-	-	(26,990,969)	-	-	(26,990,969)
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	4	-	-	4
		-	-	54,247,600	-	-	54,247,600
		-	-	(20,988,501)	-	-	(20,988,501)
รวม		-	-	8	-	-	8
		-	-	90,267,000	-	-	90,267,000
		-	-	(47,979,470)	-	-	(47,979,470)
รวมทั้งสิ้น		-	-	44	61	3	105
		-	-	529,641,920	810,558,940	5,274,700	1,340,200,860
		-	-	(148,640,359)	(741,776,354)	-	(890,416,713)

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
1	ติดตั้งวงจรปิด (CCTV) ภายในห้องเรียนภายในห้องเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งวงจรปิด (CCTV) ดังนี้ 1.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ 2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง 3.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองวง ที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน 32 ตัว 4.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch Hub 8 port 100 / 1000 จำนวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) เช่น สายสัญญาณ, อุปกรณ์การติดตั้ง เติมนระบบ ท่อ สายไฟ ราง ปลั๊กไฟและตั้งตู้ระบบฯ ฯลฯ	800,000				769,000	/					กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ไองบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม วัตถุประสงค์	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
2	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท ดังนี้ 1.อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบจำลองนวัตกรรมการเรียนรู้ เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์ เป็นชุดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ชุดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์ เช่น กลศาสตร์ พลศาสตร์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า แรงดันอากาศ เป็นต้น จำนวน 1 ชุด - พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน จำนวน 1 ชุด - ชุดผสมผสานการเรียนรู้รูปแบบ STEM จำนวน 1 ชุด - แขนกลหรือกลไกควบคุมการเคลื่อนไหว จำนวน 4 ชุด * ฯลฯ	1,967,250				1,953,000		/		1,953,000		กศ.
3	ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพุทธทาสวิทยา อำเภอสัตตืบ	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ดังนี้ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 16 เครื่อง 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ)	1,255,200				1,248,180		/				กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
4	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนพุดตาทรงวิทยา อำเภอสตึก	<p>กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p> <p>3.ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ขนาด 9U จำนวน 7 ตู้</p> <p>4.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic SFP Single mode 1,000 base - LX จำนวน 18 อัน</p> <p>5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย</p> <p>- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน ดังนี้</p> <p>1.จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 47 เครื่อง</p> <p>(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ</p> <p>2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องแม่ข่าย มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้</p> <p>หน่วยประมวลผลหลัก (CPU) ขนาด 12 แกน</p> <p>มีพอร์ตสื่อสาร แบบ USB ไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต</p> <p>หน่วยความจำหลักแบบ DDR4 2666 Mhz ขนาด 64 GB จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>3.อุปกรณ์เครือข่าย มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า</p>	925,000			920,000		/				กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ไองบประมาณ				รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	+	-	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
5	ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่มีอาชีพ (ศรภันท์ห้องเรียน E - SPORT) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมศักยภาพ การเรียนรู้สู่มีอาชีพ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง 3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง 5.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 6.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด	1,809,000					1,098,000			/				กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม วัตถุประสงค์	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
6	ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่องานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	<p>- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ดังนี้</p> <p>1.เครื่องขยายเสียง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้</p> <p>1.1 Class - TD ขนาด 1,600 วัตต์ มีกำลังขยายเสียงที่ 8 โอห์ม 1,600 วัตต์ ต่อขานเนล จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>1.2 Class - H ขนาด 1,000 วัตต์ มีกำลังขยายเสียงที่ 8 โอห์ม 1,000 วัตต์ ต่อขานเนล จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>2.เครื่องผสมเสียง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มีเกจอร์ดิจิตอล 32 ช่องสัญญาณ 16 มิกซ์, เฟดเดอร์ 100 มิลลิเมตร, สามารถควบคุมผ่าน อุปกรณ์แบบไร้สายได้ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>3.ครอสแอกเสียงแบบดิจิตอล มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้</p> <p>มีช่อง inputs 2 ช่อง, มีช่อง outputs 4 ช่อง, รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB หรือ RS485 จำนวน 1 เครื่อง</p>	1,268,000			1,268,000	1,268,000				1,268,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม วัตถุประสงค์	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
7	โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ เครื่องยนต์ ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 4 สูบ ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,900 ซีซี จำนวน 1 คัน	2,400,000	+	100,000	2,500,000	ยกเล็ก	/					กศ.
8	โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) โรงเรียนพุดตาลวง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ เครื่องยนต์ ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 4 สูบ ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,900 ซีซี จำนวน 1 คัน	2,400,000	+	100,000	2,500,000	ยกเล็ก	/					กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม วัตถุประสงค์	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
9	จัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียน โรงเรียนอนุบาล เมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 8 เครื่อง 2. จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 8 จอ			+	1,991,300			/		1,991,300		กศ.
10	โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการรักษา ความปลอดภัยอาคารห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2500	- เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความ ปลอดภัยอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2500					497,500			/	497,500		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)
11	ห้องเรียนแห่งอนาคต (Digital Creative for Kids) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแห่งอนาคต ดังนี้ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	10,946,050				10,880,000	/						กศ.
			26,459,300				19,376,800					1,765,500		
		รวมทั้งสิ้น												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 แผนงานอนุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	จป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดเขาเจ็ดยักษ์ อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น (ยกพื้นสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 6.00 x 11.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเจ็ดยักษ์วิทยาคม) - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และอาคารเรียน 1 ประกอบด้วย 1.ทำโครงสร้างเหล็กค้ำยันรอบโดม ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,117.00 ตารางเมตร 2.ทำโครงสร้างเหล็กค้ำยันหลังอาคาร 1 ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเจ็ดยักษ์วิทยาคม)	1,251,000			959,685					959,685			กศ.
2	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และอาคาร 1 โรงเรียนวัดเขาเจ็ดยักษ์วิทยาคม อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และอาคารเรียน 1 ประกอบด้วย 1.ทำโครงสร้างเหล็กค้ำยันรอบโดม ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,117.00 ตารางเมตร 2.ทำโครงสร้างเหล็กค้ำยันหลังอาคาร 1 ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเจ็ดยักษ์วิทยาคม)	1,922,000			1,316,665					1,316,665			กศ.
3	ก่อสร้างอาคารเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนวัดเขาเจ็ดยักษ์วิทยาคม อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 6.00 x 10.50 เมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเจ็ดยักษ์วิทยาคม)	1,043,000			1,043,000					1,043,000			กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 แผนงานอนุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	
4	ก่อสร้างหอพระโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน เทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50x3.40 เมตร ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน	221,000				221,000			/	221,000	กศ.
5	ก่อสร้างอาคารเรียน อนุบาลประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 1,152.00 ตารางเมตร (ตามแบบมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย)	16,047,500				15,200,000			/	15,200,000	กศ.
6	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต "ทิบุลาปัญญา" มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 4/2562)	12,638,850				12,630,000			/	12,630,000	กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลุ่มที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	+	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
7	ปรับปรุงอาคารเรียน 7 และอาคาร อเนกประสงค์ หน้าอนุบาล 3 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนสนธิคม	- ติดตั้งรั้วสแตนเลส รอบอาคารเรียน ชั้น 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร และรอบอาคารอเนกประสงค์ หน้าอนุบาล 3 ความยาวไม่น้อยกว่า 85.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)	583,000				507,000			/		507,000		กศ.
8	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพนสนธิพิทยาคาร ตำบลกุ้งไฉ่ อำเภอพนสนธิคม	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 6 ชั้น ขนาดกว้าง 12.60 เมตร ยาว 72.80 เมตร (ตามแบบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 60,536,900 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 15,536,900 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 45,000,000 บาท	15,536,900				13,225,811		/					กศ.
9	ก่อสร้างอาคารที่พักรับ โรงเรียนอุตสาหกรรมวิทยา อำเภอสัตตืบ	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.20 x 25.60 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	8,400,000				5,297,777			/		5,297,777		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 แผนงานอนุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)	
10	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุ้งไฉ่ อำเภอพนัสนิคม	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร (ตามแบบเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 47,100,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 17,100,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 30,000,000 บาท	17,100,000				17,100,000		/		17,100,000	กศ.
11	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนวัตกรรมรุ่งรังษี ตำบลหนองจิก อําเภอบ้านบึง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ได้ทุนโลง (4 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 5/2562)	9,293,550				7,747,000		/		7,747,000	กศ.
12	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น (ได้ทุนโลง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2562)	17,271,450				17,100,000		/		17,100,000	กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	จป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
13	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา	- ปรับปรุงรั้ว คสล. บริเวณด้านหน้าโรงเรียน ประกอบด้วย 1.งานรั้วคอนกรีต 2.งานก่อสร้างรั้วใหม่ 3.งานป้ายชื่อโรงเรียน ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)	649,900			566,000	566,000			/	566,000			กศ.
14	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ	- ปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 338.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	2,640,100			2,400,000	2,400,000			/				กศ.
15	ก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมดูมิ่ง โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงเทพอนุเคราะห์" ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา	- ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมดูมิ่งยางสังเคราะห์ ขนาดกว้าง 51.50 เมตร ยาว 94.25 เมตร (ตามแบบโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงเทพอนุเคราะห์")	10,602,000			6,470,000	6,470,000			/	6,470,000			กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	จป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ แล้ว เสร็จ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		เบิกจ่าย จป. แล้ว (บาท)
16	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร พร้อมโต๊ะ + เก้าอี้ (ระดับมัธยม) (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 3/2562)	16,809,900				16,809,900			/	16,809,900		กศ.
17	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิตราราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พร้อมโต๊ะ + เก้าอี้ (ระดับประถม) (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2562)	23,976,900				23,976,900			/	18,700,000		กศ.
18	ต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมีเอไพร์ (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	- ต่อเติมอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 9.50 x 32.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	12,369,800				10,885,424			/	10,885,424		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	จป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
19	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้าน คลองมือไทรประกอบด้วย งานรื้อถอน, งานปรับปรุง, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบ ปรับอากาศ,งานระบบภาพและเครื่องเสียง ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	11,151,640				9,763,000			/	9,763,000		กศ.
20	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครูราษฎร์อุบลรัตน์) อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ชนิดถังแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 25.00 เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ระบบจ่ายน้ำประปา และถังเก็บน้ำ (ตามแบบโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครูราษฎร์อุบลรัตน์))	1,700,000				1,700,000			/			กศ.
21	ก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมอัฒจันทร์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 54.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร พร้อมอัฒจันทร์คอนกรีต เสริมเหล็ก (ตามแบบโรงเรียนสวน ป่าเขาชะอางค์) งบประมาณดำเนินการ	26,000,000				24,630,000			/	19,561,164		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 แผนงานนวัตกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
22	ปรับปรุงอาคารอนุบาล โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	ทั้งสิ้นจำนวน 31,000,000 บาท (ก่อนผูกพันจากปี 2565) - ปรับปรุงอาคารอนุบาล ประกอบด้วย 1.งานเทพื้น คสล. ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.90 x 19.00 เมตร ทน 0.10 เมตร 2.งานติดตั้งงานระบายน้ำหลังคา 3.งานวางระบายน้ำ คสล. ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)	274,700		ยกเลิกโครงการ	/							กศ.
23	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร (ตามแบบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน)	4,788,000			4,377,000					4,370,145		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 แผนงานอนุสหภาพธรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
24	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ได้ผูกโถง (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พร้อมโต๊ะ + เก้าอี้ (ระดับมัธยม) (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2562)	18,031,050				15,543,211			/	15,543,210		กศ.
25	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ไฟโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ผูกโถง (9 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดท้องคุ้ง ไฟโรจน์ประชาสรรค์)	11,707,000				9,090,000			/	9,090,000		กศ.
26	ก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้ำงามวิทยา ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์	- ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล พร้อมคูิ่ง ขนาดกว้าง 92.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร และระบบไฟฟ้าภายในสนาม (ตามแบบโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้ำงามวิทยา)	9,191,000	-	1,256,000	7,935,000	7,923,000		/		6,576,090		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	จป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย จป. แล้ว (บาท)		
27	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน บ้านหนองพยอม ตำบลหนองนาง อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง	12,378,450				10,000,311	10,000,311	/	/	/	10,000,311	กศ.
28	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองแวงน้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ (ระดับมัธยม) ตามแบบแปลน อบจ. ขบ.		+	16,809,900		12,388,800	12,388,800	/	/	/	4,336,080	กศ.
29	โครงการก่อสร้างหอสังคีตศิลป์ โรงเรียน ท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อก่อสร้างอาคารหอสังคีตศิลป์ โรงเรียนท่าข้าม พิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนท่า ข้ามพิทยาคม)		+	3,514,900		3,490,000	3,490,000	/	/	/	3,490,000	กศ.
30	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ตำบลนาเวียง อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัย การอาชีพพนัสนิคม ตำบลนาเวียง อำเภอพนัสนิคม		+	6,756,820		6,756,800	6,756,800	/	/	/		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	จป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
31	โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ฝั่งอาคารสำนักงาน)	- เพื่อปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ฝั่งอาคารสำนักงาน)		+	4,090,000		3,918,000		/		3,918,000		กศ.
32	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ประกอบด้วย งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 3 ชั้น, งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA และมิเตอร์ ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	19,410,500				14,243,200	/			3,560,800		กศ.
33	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอหนอง	- ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ชนิดถังแขมเบญ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 25.00 เมตร พร้อมตุตจะบ่อบาดาล ระบบจ่ายน้ำประปา และถังเก็บน้ำ (ตามแบบโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์))	1,700,000				950,000	/					กศ.
		รวม	268,889,416				267,794,784				232,574,812.09		

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
แผนงานبودساتถรรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด +	-			จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนินการ			ดำเนินการ แล้ว
1	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,398.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ 7919)	8,418,750				8,418,750	/						สธ.
			8,418,750				8,418,750							
		รวมทั้งสิ้น					8,418,750							

ยุทธศาสตร์ อบจ. ขบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้สังคมไทยเข้มแข็ง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ร้อยละ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)
1	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ เทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 21.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองชลบุรี)	22,150,000				20,700,000	/				10,971,000		กส
			20,700,000				20,700,000					10,971,000		
		รวมทั้งสิ้น	20,700,000				20,700,000					10,971,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้เต็มตามฐานสากล สำหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศไทยและนานาชาติ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากเดิม) บริเวณลานอ่าวอ่างศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 30.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม. (ตามแบบ พม.อ่างศิลา)	11,687,000				11,687,000			/	11,687,000			
		รวมทั้งสิ้น	11,687,000				11,687,000				11,687,000			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้เต็มตามศักยภาพสำหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศไทยและนานาชาติ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ โลกใต้ทะเลบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบ ยังชีพสัตว์น้ำบึงน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องของศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน (รายละเอียดตามโครงการก่อสร้างท่องเที่ยว)	20,000,000				20,000,000		/			16,708,184	กท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)	
2	พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย บริเวณสนามฟุตบอลสุราษฎร์ธานี	<p>- ปรับปรุงเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ปริมาณสนามฟุตบอลสุราษฎร์ธานี สนามเดียว จำนวน 43 ชุด ประกอบด้วย</p> <p>1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ จำนวน 2 ชุด</p> <p>2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ จำนวน 36 ชุด</p> <p>3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE(PoEL2Switch)</p> <p>- ขนาด 16 ช่อง จำนวน 3 ชุด</p> <p>- ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ชุด</p> <p>(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p>	4,960,000								4,866,000	กท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

แผนงานการศรสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
		<p>4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร เฉพาะงานตรวจการ ความละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด</p> <p>5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร</p> <p>แบบที่ 4 ช่องสัญญาณเพื่อลดจำนวนพื้นที่ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด</p> <p>6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ชนิด POE จำนวน 1 ชุด</p> <p>7. อุปกรณ์ระบบบันทึกภาพส่วนกลาง</p> <p>สำหรับการประมวลผล บันทึกสัญญาณภาพ</p> <p>สำหรับกล้องชนิด IP จำนวน 1 ชุด</p> <p>8. ตู้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาคสนาม ขนาด 9U พร้อมพัฒนาระบบอากาศ จำนวน 10 ตู้พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ</p> <p>กล้องโทรทัศน์วงจรปิด, ระบบบันทึกภาพ ส่วนกลาง,ระบบ</p>												

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)				
		เครือข่าย, ระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด รายละเอียดตามโครงการกองการ ท่องเที่ยวและกีฬา)													
		รวมทั้งสิ้น	24,960,000												

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

แผนงานและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	บำรุงรักษาซ่อมแซมสนามกีฬา อาคารภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี และสนามกีฬาในร่มขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่เข้าใช้บริการ สนามกีฬา อาคาร ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสนามกีฬาในร่มขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองการ ท่องเที่ยวฯ)	10,000,000	-	1,000,000	9,000,000	/				5,392,000	กท.	
		รวมทั้งสิ้น	9,000,000								5,392,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง(บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
1	ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชน และประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	- ก่อสร้างสนามกีฬา ลู่วิ่ง - สนามกรีฑา พร้อม อัฒจันทร์ คสล. 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 8.10 ม. ยาว 35.00 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 53,997,000 บาท - ประจำปี 2566 13,997,000 บาท - ประจำปี 2567 40,000,000 บาท (ตามแบบ ทด.หนองใหญ่)	13,997,000			53,990,000	/						
2	โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายใน อาคารโรงยิมเนเซียมภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบปรับอากาศภายใน อาคารโรงยิมเนเซียม ภายในสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ ร.9 ชลบุรี ประกอบด้วย งานระบบ ปรับอากาศ, งานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ, งานท่อลม(Ductwork)และงานอื่นๆ		+	10,619,000	10,619,000	/						
3	ก่อสร้างอาคารรองรับกีฬา สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม	- ก่อสร้างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร (รายละเอียดตามโครงการท่องเที่ยวและกีฬา)		+	4,500,000	4,498,314	/						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)				
4	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย ลานกีฬา คู่อุปกรณ์ปรับแต่งภูมิทัศน์ พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 11,408.00 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง อบต. คลองพลู		+	27,960,000		27,960,000		/						
รวมทั้งสิ้น															

ยุทธศาสตร์ ออบ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
1	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สาย ขบ.ถ. 97 - 010 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 908.00 เมตร (ตามแบบ ทต.หัวถนน)	5,335,800				3,500,000			/	3,500,000		สนช.
2	ก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่น บริเวณห้วยสุกรีพ หมู่ที่ 6, 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา	- ขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร สูง 4.00 - 5.00 เมตร และทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร ทน 0.12 เมตร ยาว 500.00 เมตร งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 27,108,600 บาท (ก่อสร้างผูกพันจากปี 2565)	20,000,000				12,855,194			/			สนช.
3	ก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่น บริเวณห้วยสุกรีพ หมู่ที่ 6, 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา	- ขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร สูง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร และทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 500.00 เมตร (ตามแบบ ทต.บางพระ)	22,748,000				20,530,000			/	10,202,800		สนช.
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเกาะกลางถนน สายเขตพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3, 7 ตำบลปอวิน อำเภอศรีราชา	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 5,234.00 เมตร หนา 0.25 เมตร (รวม 2 ฝั่ง) หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 47,106.00 ตารางเมตร - ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (กิ่งเดี่ยว) สูง 9.00 เมตร พร้อมโคม และอุปกรณ์ จำนวน 176 ต้น	16,016,000				52,340,000			/	4,004,000		สนช.

ยุทธศาสตร์ อบจ. ขบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	+			-	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ		
5	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3240 (สายพิริยวิถี) ตอนที่ 1 หมู่ที่ 1, 11, 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	(ตามแบบ อบต.บ่อวิน) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 56,016,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 16,016,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 40,000,000 บาท - ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 เมตร ยาว 1,640.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 21,320.00 ตารางเมตร และวางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาด ๑ 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 3,280.00 เมตร และวางระบายน้ำคสล. กว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.95 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบ ทม.หนองปรือ) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 65,487,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 20,487,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 45,000,000 บาท	20,487,000			60,000,000	/					สนช.	
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายตะเคียนเตี้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x	25,000,000			24,040,165	/				13,727,835	สนช.	

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	จป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเทศบาล ตำบลธาตุทอง 1 (หนองบอน - บึงตะกู่) หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 2,000.00 เมตร (ตามแบบ ทต.ตะเคียนเตี้ย) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 32,310,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	24,573,800				24,490,000			/	24,490,000		สนช.
8	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบริเวณหน้าหมู่บ้าน รวิพร บ้านร่มไทร ถึงหน้าหมู่บ้าน งามเจริญ 15 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 920.00 เมตร (ตามแบบ ทต.หนองปลาไหล)		+	5,209,800		4,225,500			/	4,225,500		
9	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (ซอยฟาร์มหลังเขา) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะ อําเภอนงนิงใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,105.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,630.00 ตารางเมตร		+	13,702,000		9,703,017			/	9,703,017		

ยุทธศาสตร์ งบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขายนามขมส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาคูโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขายนามขมส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ ที่สุด	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ ที่สุด	ระหว่าง ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)	
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเฉลิมลาภ - บ้านท่าจาม (ขบ.ถ.1 - 0905) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่	(ตามแบบ อบต.เขาคอก) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 638.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,466.00 ตารางเมตร	7,450,800				5,500,000	/			5,500,000	
11	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านแปลงกระถิ่น - บ้านหัวถนนหมู่ที่ 9 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 3,055.00เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 27,495.00 ตารางเมตร	24,603,700				18,449,000	/			18,449,000	
12	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกะเดื่อม - ถนนสาย 331 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,465.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,790.00 ตารางเมตร - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว	10,931,000				10,931,000	/			2,960,000	

ยุทธศาสตร์ ออบ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม วัตถุประสงค์	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
13	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายหน้าศาลาพ่อปู่ - มาบไม่ หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักบ อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,650.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,317.00 เมตร	10,919,000				8,200,000			/	8,200,000		
14	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำและงานติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างขอยานาจอมเทียน หมู่ที่ 8 (ซอยแก้วทรัพย์นา) หมู่ที่ 8 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 3,480.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และติดตั้ง เสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดเสากิ่งเดี่ยว ขนาดความสูง 7.00 เมตร ,โคมไฟ LED ขนาด 120 วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุดงานขยายเขตไฟฟ้าหม้อแปลง 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนกำหนด	9,133,000				8,232,000			/	8,232,000		
15	ก่อสร้างแนวผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมหินเรียงป้องกันดินพังทลาย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแนวผนังคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมหินเรียงป้องกันดินพังทลาย - ช่วงที่ 1 ก่อสร้างแนวผนัง คลส. พร้อมหินเรียง	24,863,000				24,863,000			/			สนช.

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ ที่สุด	ระหว่าง ดำเนิน การ	เสร็จ แล้ว แล้ว (บาท)		
16	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพัก และทางเท้า สายคอนทิวท่อ - บันเก่า (ตั้งแต่คลองสามวา ถึงโกลด์ดับเบิลวอเตอร์) หมู่ที่ 4, 6 ตำบลคอนทิวท่อ อำเภอเมืองชลบุรี	ลึก 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร - ช่วงที่ 2 ก่อสร้างแนวผนัง คสล.พร้อมหินเรียง ลึก 6.00 เมตร ยาว 767.00 เมตร - ขนาดผิวจราจร กว้าง 13.00 - 18.00 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 19,317.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,230.00 เมตร และปรับปรุงทางเท้า กว้าง 1.20 - 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,930.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทด.คอนทิวท่อ) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 60,000,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 15,000,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 45,000,000 บาท	15,000,000			15,000,000	/				15,000,000		สนช.
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเม็ก - เขื่อนนายสุข หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเข็ง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 10,400.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต. หนองเข็ง)		+	9,282,000		6,370,000	/			6,370,000		สนช.
	รวมทั้งสิ้น		265,254,900				233,391,876				134,564,152		

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
1	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง ท้องถิ่น สายบ้านสังกะเยียว - บ้านหนองแขวะ (ขบ.ถ.1 - 0307) ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED ขนาดไม่เกิน 120 W. พร้อมอุปกรณ์ ช่าง กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 5+500 ระยะทาง 5,500.00 เมตร จำนวน 184 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรีกำหนด	14,940,000				14,620,000			/	14,620,000		
2	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองบ่อ - บ้านแหลมเหียง (ขบ.ถ.1 - 0304) ตำบลหนองบ่อ, ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED ขนาดไม่เกิน 120 W. พร้อมอุปกรณ์ ช่าง กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 3+600 ระยะทาง 3,600.00 เมตร จำนวน 121 ชุด รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง	9,736,000				9,405,000			/	9,405,000		
3	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาบริเวณชุมชนเขาคี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขม อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์บริเวณ ชุมชนเขาคี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขม อ.ศรีราชา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	6,500,000				6,500,000			/			

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
4	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปา บริเวณชุมชนตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่กรประกอบ ส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	27,531,000				27,485,000			/	27,485,000		
5	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนท่าโพธิ์ ตำบลนวมะตุม อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์บริเวณ ชุมชนท่าโพธิ์ ตำบลนวมะตุม อำเภอพนัสนิคม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่กรประกอบส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	25,158,000				25,130,000			/	25,114,569		
6	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ชุมชนหมู่ที่ 1 - 5 ตำบลท่าสูง อำเภอหนองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชน หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลท่าสูง อำเภอ หนองใหญ่รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่กรประกอบส่วนภูมิภาค เขต 1	28,531,000				28,940,000			/	28,490,000		
7	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหลังศรีสุทโธพัฒนา ตำบลทุ่งสุลา อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์บริเวณ ชุมชนหลังศรีสุทโธพัฒนา ตำบลทุ่งสุลา อำเภอศรีราชา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่กรประกอบส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด แปลนที่กรประกอบส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	20,451,000				20,440,000			/	20,440,000		

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
8	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่หน้าศูนย์รถยนต์ ISUZU (อมตะ) - บริเวณ สุดเขตจังหวัดชลบุรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์บริเวณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่หน้าศูนย์รถยนต์ ISUZU (อมตะ) - สุดเขตจังหวัดชลบุรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่การประปา ส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	8,500,000				8,500,000	/					
9	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ โรงเรียนบ้านหนองเล็งถึงวัดสวนสันติธรรม ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองเล็งถึงวัดสวนสันติธรรม ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	33,465,000				33,420,000	/			32,071,210		
10	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณวัดจุ๊กแฉอ - แยกหนองค้อ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณวัดจุ๊กแฉอ - แยกหนองค้อ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่การประปา ส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	7,170,000				7,171,000	/			7,171,000		

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	จป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย จป. แล้ว (บาท)
11	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสามแยกเข่งทุ่งวัว - หน้าหมู่บ้านศรีราชา อิลลิ่งไชด์ทาวน์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณสามแยกเข่งทุ่งวัว - หน้าหมู่บ้านศรีราชา อิลลิ่งไชด์ทาวน์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	7,750,000				7,721,567			/		7,721,567		
12	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนมสนธิม อำเภอพนมสนธิม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนมสนธิม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	22,653,000				22,653,000			/		22,653,000		
13	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองมีไทรบ้านช่อง (ชบ.ถ.1 - 0806) ตำบลวิเศษสุพรรณ อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองมีไทรบ้านช่อง (ชบ.ถ.1 - 0806) ตำบลวิเศษสุพรรณ อำเภอบ่อทอง		+	8,346,200		8,110,000			/		8,110,000		
14	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายหนองกระทิง - หัวกุญแจ (ชบ.ถ. 1- 0701) ตำบลหนองซกา อำเภอบ้านบึง	- เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายหนองกระทิง - หัวกุญแจ (ชบ.ถ. 1- 0701) ตำบลหนองซกา อำเภอบ้านบึง		+	2,698,000		2,615,000			/		2,615,000		
15	ปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางหลวง ท้องถิ่น สายหน้าท่าการอำเภอพานทอง - วัดเกาะลอย (ชบ.ถ.1 - 0601) ตำบล เกาะลอย อำเภอพานทอง	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และปรับปรุงระบบความปลอดภัย จัดทำเครื่องหมายจราจร ระยะทาง 5,700.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)		+	2,560,000		2,330,000			/		2,330,000		

ยุทธศาสตร์ ออบจ.ขบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)
16	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	29,768,000				29,768,000		/		29,768,000			
17	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสายทางในเขต รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองงี้อย (สวนเพิ่มเติม) ตำบลหนองงี้อย อำเภอพนมดงรัก	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสูง 7.00 เมตร พร้อมโคม LED ขนาด 125 วัตต์ (งานนวัตกรรมไทย รหัส 07010027) จำนวนไม่น้อยกว่า 437 ชุด ตามแบบ อบต. หนองงี้อย	33,669,200				30,495,000		/		30,450,000			
18	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณพื้นที่ ตำบลโคกทะเล อำเภอพนมดงรัก	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์บริเวณพื้นที่ตำบล โคกทะเล อำเภอพนมดงรัก (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต1)	19,853,000	-	54,000	19,799,000	19,799,000		/		19,799,000			
19	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลธาตุทอง (ระยะที่ 2) อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์บริเวณ บริเวณพื้นที่ตำบลธาตุทอง (ระยะที่ 2) อำเภอบ่อทอง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	26,193,000				17,017,000		/		17,017,000			

ยุทธศาสตร์ ฉบับ. ขบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม ลด +	-			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
20	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	32,199,000				32,071,210		/		32,071,210		
21	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนจอมเทียน ตำบลนา จอมเทียน อำเภอสัตหีบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่การประปา ส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	30,000,000				29,950,000		/		29,950,000		
		รวมทั้งสิ้น	397,617,400				378,824,567				335,183,556		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
1	ปรับปรุงและบำรุงรักษา อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและ เส้นทางคมนาคม	- ดำเนินการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดและระบบบันทึกภาพดิจิทัล ของสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน และสถานีตำรวจภูธรพนมเทียน ดังนี้ สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ - ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ จำนวน 65 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 23 เครื่อง	25,752,000										สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
		<p>(ตั้งงบประมาณตามราคาราคาฐานนา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - ผู้ควบคุมอุปกรณ์ประเภทอากาศยาน สำหรับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ออมนิยามพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 มิลลิเมตร พร้อมพัสดุระบายอากาศ จำนวน 23 ชุด - อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายนอก (Industrial Ethernet switch) จำนวน 23 ชุด - เสาคัดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นเสาโลหะ ชุดสีทาสี สู้ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร จำนวน 23 ชุด - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด - ซอฟต์แวร์สำหรับระบบบันทึกภาพจำนวน 1 ชุด - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ SFP จำนวน 3 ชุด</p>											

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)
		<ul style="list-style-type: none"> - โปรแกรมแม่ข่ายควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Central Recording License จำนวน 1 ชุด - จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ในการยึดแขวน จำนวน 2 ชุด - ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 45U) จำนวน 1 ชุด รวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสาและงานฐานราก, งานติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก งานต้นท้อ และท่อ, งานติดตั้งเครื่องขยายปลายทาง ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) สถานีตำรวจภูธรนครปฐม โดยทำการติดตั้งครั้งถัดนี้												
		<ul style="list-style-type: none"> - ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย 												

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
		วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ จำนวน 20 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายนอก (Industrial Ethernet Switch) จำนวน 7 ชุด - ตู้ควบคุมอุปกรณ์ประเภทงานภาคสนามสำหรับ การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อลูมิเนียมพ่นสี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 มิลลิเมตร พร้อมพัดลม ระบายอากาศ จำนวน 7 ชุด - อุปกรณ์จับยึดกล้องชนิดโลหะ ทาสีกันสนิม จำนวน 20 ชุด - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 48 TB จำนวน 1 เครื่อง - แผงต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสง Fiber Patch Panel (FDU) จำนวน 1 ชุด - อุปกรณ์ Access Control แบบแกนลายนิ้วมือ											

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
		พร้อมชุดสื่อคัมโปแมเหล็ก (สำหรับห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) จำนวน 1 ชุด รวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสาและงานฐานราก, งานติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก งานต้นท่อ และท่อ, งานติดตั้งระบบควบคุมกล้องวงจรปิด (ตั้งงบประมาณราคาต่อตาราง) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปัดฯ)											

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
2	จัดหาอุปกรณ์และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เส้นทางคมนาคม	- ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย และเส้นทางคมนาคม ประกอบด้วย 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงานอื่น ๆ จำนวน 90 ชุด 2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 24ชุด 3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 3 ชุด 5.โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	10,000,000						/				สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
		<p>(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ SFP จำนวน 1 ชุด</p> <p>7.ผู้ควบคุมอุปกรณ์ประเภทงานภาคสนามสำหรับ การติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 ชุด</p> <p>8.เสาคัดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นเสา โลหะชุบสังกะสี สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร จำนวน 5 ชุด</p> <p>9.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เครือข่ายภายนอก (Industrial Ethernet Switch) จำนวน 24 ชุด</p> <p>10.อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 ชุด</p> <p>11.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ Rack จำนวน 4 ชุด</p> <p>12.แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 KVA จำนวน 300 ชุด</p> <p>13.ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน</p> <p>(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)</p>											

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
3	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในส่วนสภากลาง เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซลบุรี, ศูนย์เครื่องจักรกล,สวน ลานคนเมือง,สวนกลางบ้านรายละอียดประกอบด้วย (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว และงานอื่นๆ จำนวน 52 ชุด (2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 2 ชุด (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง (4) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42 U) จำนวน 1 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	7,210,000			7,099,000		/					สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)
		<p>(5) โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ SmartTV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>(6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายนอก (Industrial Ethernet Switch) แบบ 8 ช่อง จำนวน 3 ชุด</p> <p>(7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายนอก (Industrial Ethernet Switch) แบบ 4 ช่อง จำนวน 10 ชุด</p> <p>(8) ระบบบันทึกภาพส่วนกลางสำหรับการประมวลผลบันทึกสัญญาณภาพ สำหรับกล้องชนิด IP จำนวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับกล้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 80 กล้อง - มีการทำงานแบบ RAID Level 5 ได้เป็นอย่างดี 												

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
		รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ - มีระบบสำรองการทำงานของระบบไฟ แบบ 2 ส่วน "ลา" (9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (PoE Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 ชุด (10) เสาคัดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความสูงไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร จำนวน 31 ชุด (11) ตู้เก็บอุปกรณ์ภาคสนาม (Outdoor Cabinets) วัสดุทำจากอลูมิเนียมเหนียวทน ความหนาไม่น้อยกว่า 1.00 มิลลิเมตร พร้อมพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสาร ข้อมูล ระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบศูนย์ควบคุมและบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง "ลา" (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักช่าง)											

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)
4	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและเส้นทาง คมนาคม บริเวณพื้นที่สาธารณะ เสี่ยงภัยชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี และสถานีตำรวจภูธรเสม็ด	- ดำเนินการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดและระบบบันทึกภาพดิจิทัล ของสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีและสถานี ตำรวจภูธรเสม็ด (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัด)		+	7,526,700	7,526,700			/					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
5	ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพด้าน ความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและ เส้นทางคมนาคมบริเวณพื้นที่สาธารณะ เสี่ยงภัยชุมชนในเขตที่รับผิดชอบสถานี ตำรวจอรุณบางละมุง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ ด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและ เส้นทางคมนาคม บริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัย ชุมชนในเขตรับผิดชอบ สถานีตำรวจอรุณ บางละมุง ดังนี้ - ก่อสร้างที่ทรงบังเงาบริเวณเคอร์ซูนข้างแบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งป้ายนอก อาคารแบบ ที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ พร้อมติดตั้ง 50 ตัว - งานวางระบบเครือข่ายเฝ้ากล้องแสงและ ระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)		+	30,555,500				/	30,498,200			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
6	รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	2,716,000										
รวมทั้งสิ้น			83,760,200										

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
 กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนิน การ	ตาม วัตถุประสงค์	ระหว่าง ดำเนิน การ		
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่โครงการ 2. งานรื้อพื้นที่เดิม 3. งานถมปรับระดับพื้นที่ 4. งานก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ 5. งานก่อสร้างปรับปรุงทางเดินฯ 6. งานก่อสร้างปรับปรุงลานพักผ่อนเดิม 7. งานก่อสร้างลาน Surf Skate และ ก่อสร้างวิ่งลาน Surf Skate 8. งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้ และสะพานคอนกรีต 9. งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน1 และ 2 10. งานก่อสร้างเรือนเพาะชำ/ ลานจอดรถ 6 ต้อ และอาคารปั้มน้ำ 11. งานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม/ ปรับปรุงศาลาเดิม	25,000,000			24,830,000					24,085,100		สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
 กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	12. งานระบบรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า 13. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 14. งานปลูกต้นไม้และสนามหญ้าพร้อมวัสดุปลูก งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 37,500,000 บาท (ก่อนหักพันจากปี 2565)											
	รวมทั้งสิ้น					25,000,000							

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาระสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินงาน จริง (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ พัสดุ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพ และเสียงห้องประชุมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- ดำเนินการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพ และเสียง ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี โดยจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ดังนี้ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 1.ชุดแปลงสัญญาณ HDMI to UTP จำนวน 2 ชุด 2.เครื่องแยกสัญญาณดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง 3.จอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 1 จอ 4.ชั้นวางของ 5 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 120.00x40.00x200.00 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด 5.งานเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า ภาพและเสียง จำนวน 1 งาน ห้องประชุมราชพฤกษ์ 6.โต๊ะตัวแอล ขนาดไม่น้อยกว่า 180.00 x140.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัวอุปกรณ์อื่น ๆ 7.เบตเตอร์สำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 KWH จำนวน 1 ตัว 8.กล้องถ่ายวิดีโอ เซนเซอร์ CMOS	3,990,900						/		1,920,000		สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม วัตถุประสงค์	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
2	ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และย้ายห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และย้ายห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 26 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) - เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบเวิร์คสเตชัน จำนวน 2 ชุด แต่ละชุด 	13,306,500							12,996,969		สป.		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาระสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม วัตถุประสงค์	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	
	ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และย้ายห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	<p>ชั้นลงของโต๊ะ เชื่อมต่อไฟฟ้า Outlet แบบฝังลงบนโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายสายสัญญาณ แก้วสื่อสารการปรับระดับรองหลังศีรษะ แชน เบาะนั่ง และความสูงต่ำของเก้าอี้ ฯลฯ จำนวน 2 ชุด รวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานปรับปรุง สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์, งานติดตั้งระบบเงินเนเรเตอร์ ขนาด 200 Kva, งานติดตั้งระบบทำความเย็นสำหรับห้องควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p> <p>- ปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และ ตกแต่งภายใน จำนวน 1 งาน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)</p>										

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาระสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ พัสดุ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ดำเนินการ ระหว่าง การ แล้ว เสร็จ		
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ตำบลคลองแก้ว อำเภอฮ้างบึง	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรีเลขที่ 8/2560)	2,670,800				1,700,039	/			1,020,023		สป.
2	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเก็ดแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตตหีบ	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ ทต.เก็ดแก้ว)	19,100,000				14,999,000	/			5,249,650		สป.
3	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ 6 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตตหีบ	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด กว้าง 21.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร (ตามแบบ ทต.เขาชีจรรย์)	18,157,000				15,178,000	/			2,009,828		สป.
4	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ่อแก้วของ ตำบลบ่อแก้วของ อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 17.75 เมตร ยาว 42.50 เมตร (ตามแบบ ทต.บ่อแก้วของ)	14,319,800				12,709,000	/			12,709,000		สป.
รวมทั้งสิ้น			54,247,600				44,586,039				20,988,501		

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โครงการกันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน กันเงินกรณีไม่ก่อนนี้ผูกพันและจ่ายจากเงินสะสม
ประจำปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินการโครงการ					รวม
		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุฯ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา	-	3	2	19	1	24
		-	9,471,000	2,111,650	30,720,270	1,161,500	42,302,920
		-	-	(358,730)	(29,405,300)	-	(29,764,030)
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	14	17	25	-	56
		-	73,323,100	163,422,000	92,448,560	-	329,193,660
		-	-	(53,411,144)	(75,787,951)	-	(129,199,095)
	แผนงานสาธารณสุข	-	-	1	-	-	1
		-	-	10,801,000	-	-	10,801,000
		-	-	(6,022,900)	-	-	(6,022,900)
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	2	2	-	4
		-	-	1,144,000	805,000	-	1,949,000
		-	-	-	(659,235)	-	(659,235)
รวม		-	17	22	46	1	85
		-	82,794,100	177,478,650	123,973,830	1,161,500	384,246,580
		-	-	(59,792,774)	(105,852,486)	-	(165,645,260)
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	3	2	1	-	6
		-	58,270,230	60,000,000	6,900,000	-	125,170,230
		-	-	(4,883,733)	-	-	(4,883,733)
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	4	-	4
		-	-	-	75,704,420	-	75,704,420
		-	-	-	(65,778,648)	-	(65,778,648)
รวม		-	3	2	5	-	10
		-	58,270,230	60,000,000	82,604,420	-	200,874,650
		-	-	(4,883,733)	(65,778,648)	-	(70,662,381)
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	8	25	45	2	78
		-	135,368,600	596,801,900	708,346,400	17,934,000	1,440,516,900
		-	-	(59,257,154)	(658,377,535)	-	(717,634,689)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินการโครงการ					รวม
		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุฯ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	1	-	-	1
		-	-	29,965,750	-	-	29,965,750
		-	-	-	-	-	-
5	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะฯ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	4	-	4
		-	-	-	9,947,700	-	9,947,700
		-	-	-	(8,044,755)	-	(8,044,755)
6	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	1	-	1
		-	-	-	2,883,650	-	2,883,650
		-	-	-	(2,883,650)	-	(2,883,650)
	เงินสะสม	-	-	21	11	1	32
		-	-	343,668,500	89,033,800	4,380,000	432,702,300
		-	-	(10,056,327)	(78,846,996)	-	(390,049,499)
	รวมทั้งสิ้น	-	28	71	112	4	211
		-	276,432,930	1,207,914,800	1,016,789,800	23,475,500	2,501,137,530
		-	-	(133,989,988)	(919,784,070)	-	(1,053,774,058)
	ครุภัณฑ์ที่ไม่จัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	-	-	2	-	2
		-	-	-	811,000	-	811,000
		-	-	-	(811,000)	-	(811,000)

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 6570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
1	ส่งเสริมศักยภาพทักษะทางด้านดนตรี (จัดซื้อเครื่องดนตรี) เพื่อใช้ในการจัด การเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาล เมืองใหม่ชลบุรี ตำบลสมิ๊ด อำเภอมือทองชลบุรี	- จัดซื้อเครื่องส่งเสริมศักยภาพทักษะทางด้านดนตรี จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. กลองแชนร์มาร์ชซิ่ง (Marching Snare Drum) เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ตัวตั้งกลองสูง ไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว จำนวน 5 ชุด 2. กลองเบสดรัมมาร์ชซิ่ง (Marching Bass Drum) กว้างไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 ชุด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 ชุด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 ชุด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 1 ชุด - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 3. กลองเทนเนอร์มาร์ชซิ่ง (Marching Tenor Drum) จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วยกลองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 x 6.50 นิ้ว, 8 x 9 นิ้ว, 10 x 9.50 นิ้ว, 12 x 11.50 นิ้ว และ 13 x 12 นิ้ว 4. ฉาบมาร์ชซิ่ง (Marching Cymbals) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง	1,416,300			1,395,000	1,395,000	/			1,395,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระงับ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
3	จัดซื้อตู้โดยสาร (ดีเซล) 12 ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	พนักงานทำจากไม้ยางพารา ๖ แก้วที่หักจาก เหล็กกลม แข็งแรง ขนาดไม่น้อยกว่า 38.00 x 38.00 x 38.00 เซนติเมตร (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	1,358,000					1,358,000							กศ.
		- จัดซื้อตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	1,358,000					1,358,000				/	1,358,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
4	จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 4 สูบ ปริมาตรกระบอก สูบไม่น้อยกว่า 3,900 ซีซี จำนวน 1 คัน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	2,400,000	+	100,000	+	2,500,000	/	/	/	/	/	ครั้งที่ 13/67	กศ.	
5	จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี	- จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ เมื่อประกอบและติดตั้งมีขนาด 900.00 x 250.00 x 280.00 เซนติเมตร, มีอุปกรณ์ เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านการทรงตัวช่วย ในการพัฒนาเก้าอี้ แขนขา หัวไหล่ เข้าเป็นต้น ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	499,500				499,500		/					กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
6	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ โรงเรียนวัดเขาเจ็ดยักษ์พัฒนาการ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่น เสริมพัฒนาการ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1.บ้านบอลชุดสวนสนุกใหญ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 500.00 x 745.00 x 200.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 2.เครื่องเล่นพองน้ำท่วมหนึ่งเทียม - ขนาดไม่น้อยกว่า 235.00 x 200.00 x 115.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด - ขนาดไม่น้อยกว่า 25.00 x 25.00 x 25.00 เซนติเมตร 12 ชิ้น จำนวน 1 ชุด - ขนาดไม่น้อยกว่า 70.00 x 210.00 x 100.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด - ขนาดไม่น้อยกว่า 30.00 x 200.00 x 60.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด - ขนาดไม่น้อยกว่า 140.00 x 170.00 x 65.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 3.ชุดบล็อคนูนี่มีเรียนรู้พยัญชนะไทย และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 ชิ้น จำนวน 1 ชุด 4.เกมส์บล็อกเรขาคณิต ขนาดไม่น้อยกว่า 110.00 x 220.00 x 23.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด	658,450				552,700		/			73,530			กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
7	จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนมสนธิคม	และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โฟมยาง EVA เป็นต้น (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	2,400,000	+	100,000	2,500,000		/					ครั้งที่ 13/67	กศ. ท.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
8	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนมสนิม	- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 41 เครื่อง 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 2 ตัว 3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง 4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Networ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 5.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์ บริการแบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ) 6.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	1,400,300				12,000 1,105,000 193,700 9,000 42,800				/		1,362,500		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
9	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนมสนิม	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ) 3.โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 4.จอร์บภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 2 จอ (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 5.กล้องถ่ายภาพนิ่ง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ความละเอียด 30 ล้านพิกเซล, สามารถบันทึก วิดีโอที่ความละเอียด 4K 60FPS ได้, มีจอ LCD ขนาด 3 นิ้ว, มีเลนส์ถ่ายภาพในชุด จำนวน 2 ชุด 6.ชุดไฟสตูดิโอแฟลชกำลังไฟไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ พร้อมตัวส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด	709,800					74,800 33,800 500,000 63,180 9,600				/	681,380	กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
10	พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้าน นาฏศิลป์ โขน - ละคร โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพนมทอง	ชุดไม้เรียว, ไมโครโฟน ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหัวถนนวิทยา) - จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1. ผู้เก็บศีรษะและชุดโขน ขนาดไม่น้อยกว่า 1,188.00 x 620.00 x 1,830.00 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด 2. หุ่นใส่ชุด โขนโลหะปรับระดับได้ ความสูงไม่น้อยกว่า 160.00 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว 3. ชุดโขน เลียนแบบเครื่องละครโบราณ (เครื่องงา) พร้อมเครื่องประดับ ศีรษะ และอาวุธ ดังนี้ - ชุดโขนพราหมณ์ จำนวน 1 ชุด - ชุดโขนพระลักษณ์ จำนวน 1 ชุด - ชุดโขนหนุมาน จำนวน 1 ชุด - ชุดโขนองคต จำนวน 1 ชุด - ชุดโขนทศกัณฐ์ จำนวน 1 ชุด - ชุดโขนอินทรี จำนวน 1 ชุด - ชุดโขนมโหธร จำนวน 1 ชุด	811,000					12,000 19,000 580,000		/		611,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ ที่สุด	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)
12	ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบจำลองนวัตกรรมการเรียน รู้เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เป็นชุดการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความลึกซึ้ง ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - มิติสัมพันธ์ การสังเกต จัดจำ จำแนก เวลา ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ตามจินตนาการ จำนวน 2 ชุด - มิติสัมพันธ์ การสังเกต จัดจำตัวอักษร ภาษาอังกฤษ สระ พยัญชนะ และรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงโมเสกพื้นเพื่อ ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามจินตนาการ จำนวน 2 ชุด - โครงสร้างเรขาคณิต การคิดคำนวณ รูปทรงทางเรขาคณิต จำนวน 1 ชุด - โครงสร้าง ขนาดและรูปทรง ฝึกทักษะการ ประกอบโครงสร้างเข้าใจทรงองค์รวมจำนวน 1 ชุด	1,228,750				1,228,750				/	1,228,750		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
13	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	<p>- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 9 รายการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 102 เครื่อง 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง 3.ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จำนวน 2 ตู้ 4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (OEM) จำนวน 102 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ) 5.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง 6.จอรับภาพ ชนิดเอทีแอลซี ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 2 จอ (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 	4,042,600	+	428,400	4,471,000		/					ครั้งที่ 13/67	กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ				รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ			ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)				
14	จัดซื้อตู้โดยสาร (ดีเซล) 12 คัน โรงเรียนพุดตาลหลวงวิทยา ตำบลพุดตาล อําเภอสัตหีบ	- จัดซื้อตู้โดยสารขนาด 12 คัน (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพุดตาลหลวงวิทยา)	1,358,000					1,358,000			/					กศ.
15	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ การเรียนการสอน โรงเรียนพุดตาลหลวงวิทยา ตำบลพุดตาล อําเภอสัตหีบ	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 93 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพุดตาลหลวงวิทยา)	2,976,000					2,724,900			/					กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
16	ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS โรงเรียนบ้านเขวาสก (เบญจศิริราชวิทยาลัย) ตำบลเขวาสก อำเภอหนองใหญ่	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์พัฒนาการจัด การเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบจำลองนวัตกรรม การเรียนรู้เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เป็นชุดการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - มิติสัมพันธ์ การสังเกต จัดจำ จำแนก เวลา ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ตามจินตนาการ จำนวน 2 ชุด - มิติสัมพันธ์ การสังเกต จัดจำตัวอักษร ภาษาอังกฤษ สระ พยัญชนะ และรูปทรง เรขาคณิต รูปทรงไม่เสก ฟันเพื่อ ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามจินตนาการ จำนวน 2 ชุด - โครงสร้างวิศวกรรม การคิดคำนวณ รูปทรงทางเรขาคณิต จำนวน 1 ชุด - โครงสร้าง ขนาดและรูปทรง ฝึกทักษะ การประกอบโครงสร้างเข้าใจทรงอครวม จำนวน 1 ชุด	1,228,750				1,218,000				/			กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
17	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครูราษฎร์อุบลรัมย์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	สลับกันได้ จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่) - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 13 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 41 เครื่อง 2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 42 เครื่อง 3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 2 ตัว 4.ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จำนวน 1 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคารวมมาตรฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ) 5.เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 6.เครื่องสแกนเนอร์ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	1,453,200				57,000 84,800 4,500 138,900		/		285,200		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ ที่สุด	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
18	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ตัว, มีแม่แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด, มีแม่แบบมีสาย จำนวน 1 ตัว และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาย HDMI, สาย AUX เป็นต้น - ติดตั้งระบบ LAN ระบบไฟฟ้า สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครุราษฎร์อุปถัมภ์))	1,453,200				57,000 84,800 4,500 138,900 1,134,680			/	1,419,880		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
19	ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านคลองเมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ ทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 41 เครื่อง 2.ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จำนวน 1 ตู้ 3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 2 ตัว 4.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 42 ตัว 5.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ) 6.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง 7.จอรับภาพ ชนิดแอลอีดีไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ 8.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	1,663,500				1,615,000				/	1,615,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
20	ห้องเรียนอัจฉริยะภาษาจีน โรงเรียนบ้านคลองเมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ประจำห้องเรียน อัจฉริยะภาษาจีน จำนวน 15 รายการ ดังนี้ 1.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 30 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ) 6.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 7.ชุดไม้โครโฟน จำนวน 1 ชุด มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มีเมคแบบหนึ่งช่องเสื่อ 2 ตัว, ไมค์คัทหัว 2 ตัว, มีเครื่องรับสัญญาณสามารถรับสัญญาณได้ ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร, มีจัดดิจิทัลที่สามารถ	1,369,020	+	1,200	1,370,220	3,500 3,120 65,450 195,600 345,000 718,300	/				1,330,670	ครั้งที่ 6/67	กศ. ทพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
21	ส่งเสริมศักยภาพทักษะทางด้าน วงโยธวาทิต โรงเรียนบ้านคลองเมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส่งเสริมศักยภาพทักษะทางด้าน วงโยธวาทิต จำนวน 10 รายการ ดังนี้ 1.บีเฟลตทรีเมเบ็ด มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาดของลม กว้าง 11.65 มิลลิเมตร, ขนาดปากลำโพง 123.00 มิลลิเมตร, มีระบบลูกสูบ ทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 3 ลูกสูบ จำนวน 6 เครื่อง 2.แมเลโคโน มาร์ชิ่ง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ ขนาดท่อลม กว้าง 11.73 มิลลิเมตร, ขนาดปากลำโพง 268.50 มิลลิเมตร มีระบบลูกสูบ ไม่น้อยกว่า 3 ลูกสูบ จำนวน 8 เครื่อง 3. บารีโตน มาร์ชิ่ง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ ขนาดท่อลม กว้าง 14.50 มิลลิเมตร, ขนาดปากลำโพง 254 มิลลิเมตร, มีระบบลูกสูบ ไม่น้อยกว่า 3 ลูกสูบ จำนวน 12 เครื่อง 4.ทูบา มาร์ชิ่ง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาดท่อลม กว้าง 18.5 มิลลิเมตร, ขนาดปากลำโพง 443 มิลลิเมตร, มีระบบลูกสูบ ไม่น้อยกว่า 3 ลูกสูบ จำนวน 5 เครื่อง	6,924,000				284,000 6,623,500				/	6,907,500		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)
23	จัดซื้อบรรทุก (ดีเซล) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลองทอง อำเภอหนอง	- จัดซื้อบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด จำนวน 1 คัน (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)	850,000				848,700		/			848,700		กศ.
24	จัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและกิจกรรมส่งเสริม การจัดการศึกษา โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลองทอง อำเภอหนอง	- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม การจัดการศึกษา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ) 2. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 35 ชุด มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 6 แกน, หน่วยความจำหลัก (RAM) 4 GB, มีขนาดหน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว	1,185,000				1,134,000		/			1,134,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระบียบ ที่สุด	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
25	ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัย CREATIVITY KIDS โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอป่าอ้อทอง	<p>ความละเอียดหน้าจอ 2360 x 1640 พิกเซล มีกล้องด้านหน้าความละเอียด 12 ล้านพิกเซล, มีปากกาที่สามารถเชื่อมต่อผ่านBluetooth ได้, ปลดกปากกาสามารถยึดด้วยแม่เหล็กได้ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)</p> <p>- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์พัฒนาการจัด การเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบจำลองนวัตกรรม การเรียนรู้เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เป็นชุดการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - มิติสัมพันธ์ การสังเกต จัดจำ จำแนก เวลา ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ตามจินตนาการ จำนวน 2 ชุด - มิติสัมพันธ์ การสังเกต จัดจำตัวอักษร</p>	1,228,750				1,220,200			/	1,220,200		กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
		<p>2.แผนบอร์ดติตติฉันทน์ (CREATIVE BOARD) มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร, ผลิตจากโพลีเอธิลีน (POLYETHYLENE) และเอบีเอส (ABS) มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกและการเสียดสี, ใช้ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก (NON-TOXIC) จำนวน 1 ชุด</p> <p>3.ชิ้นวางหนังสือคู่มือ มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 50.00 x 30.00 x 120.00 เซนติเมตร ตัวชั้นสามารถถอดสลับกันได้ จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)</p>											
		รวมทั้งสิ้น	42,834,820	+	629,600	43,464,420	29,789,000					29,809,030	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)				
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	442,000					430,130.99		/						กศ.
2	ปรับปรุงห้องนำอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุงห้องนำอาคารอเนกประสงค์ โดยการ เปลี่ยนกระเบื้อง เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และงานอื่นๆ (ตามรายละเอียดโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	444,700					443,099.07		/						กศ.
3	ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร (ตามรายละเอียดโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	3,512,000							/						กศ.
4	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560) จุดพัสดุโครงการ 13-284399, 100.936497	3,876,000					2,851,550				/		2,851,550		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)
5	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2562) จุดพิกัดโครงการ_13.338060, 100.925655	23,195,550				18,888,666		/			8,499,898		กศ.
6	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชลบุรี " สุขบท " ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ (ระดับมัธยม) (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2562) จุดพิกัดโครงการ_13.39556, 100.98840	24,039,900				20,300,000		/			10,556,000		กศ.
7	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอุตะผา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร (ตามแบบโรงเรียนอนุบาลวัดอุตะผา) จุดพิกัดโครงการ_13.410920, 101.018172	5,000,000				4,448,429		/					กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
8	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมดงรัก	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)	829,000					/							กศ.
9	ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมดงรัก	- ซ่อมแซมอาคารอนุบาล ประกอบด้วย งานซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดาน ฯลฯ (ตามรายละเอียดโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)	1,670,000					880,000		/			880,000		กศ.
10	ก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมดงรัก	- ก่อสร้างหลังคา โครงเหล็กขนาด กว้าง 9.50 เมตร ยาว 17.40 เมตร (ตามแบบโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)	740,000												กศ.
11	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมดงรัก	- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 โดยการปรับปรุงหน้าต่างเดิม พร้อมติดตั้ง ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมใหม่ (ตามรายละเอียดโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)	926,000					678,000		/			678,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
12	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ตำบลกุฎิโง้ง อำเภอพนัสนิคม	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 6 ชั้น ขนาดกว้าง 12.60 เมตร ยาว 72.80 เมตร (ตามแบบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน) จุดพัสดุโครงการ 13.451247, 101.169398 งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 60,536,900 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 15,536,900 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 45,000,000 บาท	45,000,000	-	4,626,900	-	40,373,100	40,373,100	/			10,900,737		กศ.	
13	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสพิทยาคาร ตำบลกุฎิโง้ง อำเภอพนัสนิคม	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนอนุบาลพนัสพิทยาคาร) จุดพัสดุโครงการ 13.4506088, 101.1716077 งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 47,100,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 17,100,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 30,000,000 บาท	30,000,000	-	7,272,000	-	22,728,000	39,828,000	/			13,182,240		กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
14	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนสนิม	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 10/2560) จุดพัสดุโครงการ 13.566499,101.226173	5,624,000				4,579,600		/			4,579,600		กศ.
15	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองบอนแดง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2560) จุดพัสดุโครงการ 13.346694, 101.155923	2,577,000	-	774,240	1,802,760	1,797,600		/			1,797,600	ครั้งที่ 13/67	กศ.
16	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ (ระดับประถม) (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2562) จุดพัสดุโครงการ 13.299265, 101.116161	23,976,900				20,088,800		/			20,026,963		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการที่เข้าถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
17	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิภทวิทยาการ) ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2560) จุดที่ติดต่อโครงการ 13.519360.101.078762	2,577,000				1,910,000		/			1,910,000		กศ.
18	ปรับปรุงอาคาร 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสัตร์ราชา	- ปรับปรุงอาคาร 3 โดยการ เปลี่ยนหลังคา, งานฝ้า, เพดาน, งานผนัง, งานทาสี และงานไฟฟ้า (ตามแบบบูรณาการโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)	1,000,000				822,000		/			822,000		กศ.
19	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอสัตร์ราชา	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ (ระดับมัธยม) (ตามแบบ อบจ.ชลบุรีเลขที่ 8/2562) จุดที่ติดต่อโครงการ 13.102455.100.938293	18,633,750				15,449,242		/			3,411,808.94		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
20	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดโนนรม ตำบลทุ่งสุลา อำเภอศรีราชา	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 10/2560) จุดที่ที่ได้โครงการ 13.287128, 100.939376	5,624,000				4,499,500		/						กศ.
21	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเรือ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2560) จุดที่ที่ได้โครงการ 13.097056, 101.005028	2,577,000	-	777,000		1,800,000		/						กศ.
22	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 10/2560) จุดที่ที่ได้โครงการ 13.11558, 101.165759	5,624,000				4,400,000		/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระงับ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
23	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ตำบลหนองบือ อำเภอบางละมุง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 10/2560) จุดที่ที่ได้โครงการ_12.92386, 100.93652	5,624,000					4,400,000		/			4,400,000	กศ.
24	ก่อสร้างอาคารทำสิริยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบวิทยาลัยเทคนิคพิทยา) จุดที่ที่ได้โครงการ_12.980182, 100.923232	2,600,000					2,195,000		/			2,195,000	กศ.
25	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560) จุดที่ที่ได้โครงการ_12.678825, 100.893443	3,876,000					2,910,400		/			2,871,000	กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
26	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสา ตำบลบางเสา อำเภอสัตหีบ	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560) จุดพิกัดโครงการ 12.75828, 100.90243	3,876,000	-	992,300	-	2,883,700	2,883,650		/			2,883,630	กต. ครั้งที่ 13/67	กต.
27	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560) จุดพิกัดโครงการ 12°48'48.0"N, 100°55'01.4"E	3,876,000					2,871,000		/			2,871,000		กต.
28	ปรับปรุงเรือนพลับพลา โรงเรียนบ้านเขาศก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาศก อำเภอนงนุชใหญ่	- ปรับปรุงเรือนพลับพลาโดยการ เปลี่ยนหลังคา ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูกระเบื้อง เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง งานทาสี ฯลฯ (ตามรายละเอียดโรงเรียนบ้านเขาศก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร))	800,000							/					กต.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
29	ก่อสร้างสนามกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	- ก่อสร้างสนามกีฬาบอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร พร้อมระบบไฟส่องสนาม ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร))	900,000					849,000		/		849,000	กศ.
30	ก่อสร้างอาคารสหกรณ์ โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร))	480,000					480,000		/		480,000	กศ.
31	ต่อเติมบ่อเอน โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	- ต่อเติมอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร))	250,000					248,000		/		248,000	กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระงับ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
32	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริราชวิทยาลัย ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 10/2560) จุดที่ติดต่อโครงการ 13.14789, 101.36190	5,624,000				4,616,000			/					กศ.
33	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดฉิมโลก ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560) จุดที่ติดต่อโครงการ 13.074597, 101.269696	3,876,000	-	1,020,100		2,855,900			/					กศ. ครั้งที่ 13/67
34	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สทฐ. ๑๐๑ ๘/๒๗ พิเศษ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยการเปลี่ยนหลังคา, งานทาสี, งานระบบปรับอากาศ ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์))	12,500,000				10,364,000			/					กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
35	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องสุขา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุบลนิมิต) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	1,500,000					1,127,999		/				507,600	กศ.
36	ปรับปรุงอาคารที่พักรับราชการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุบลนิมิต) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงอาคารที่พักรับราชการ โดยการเปลี่ยนหลังคา, ฝ้าเพดาน, ประตู - หน้าต่าง, ปูกระเบื้อง, ระบบกันซึมห้องน้ำ ฯลฯ (ตามรายละเอียดโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุบลนิมิต))	700,000						/						กศ.
37	ปรับปรุงพื้นที่ภายใน โรงเรียนบ้านคลองมีเอไพร์ (สว่างไسرائราษฎร์บำรุง) ตำบลตาตอง อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียน โดยการเพลาณ คสล. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมีเอไพร์ (สว่างไسرائราษฎร์บำรุง))	916,000						/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบี่ยงเบน การ ใช้จ่าย	เป้าหมาย การ ใช้จ่าย	เป้าหมาย การ เสร็จ		
38	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคา ภายในโรงเรียนบ้านคลองมอไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาคลุม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 161.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนบ้านคลองมอไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	1,194,000					800,000		/				400,000	กศ.
39	ซ่อมแซมอาคารเรียน 2 โรงเรียนบ้านคลองมอไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- ซ่อมแซมอาคารเรียน 2 ซึ่งเน้น งานเปลี่ยนประตู ราวบันได ติดตั้งตาข่ายกันนก ฯลฯ (ตามรายละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมอไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	1,470,000					1,068,000		/					กศ.
40	ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนบ้านคลองมอไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร บริเวณชั้นล่าง จำนวน 4 ห้อง (ตามแบบโรงเรียนบ้านคลองมอไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	1,200,000					910,000		/				906,023.11	กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุดหนุนกิจกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระบียบ ที่สุด	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
41	ซ่อมแซมอาคารเรียน 5 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- ซ่อมแซมอาคารเรียน 5 ซึ่งเป็น งานเปลี่ยนราวบันได, ปูกระเบื้อง, ทาสีอาคาร ฯลฯ (ตามรายละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	2,470,000					1,689,000		/				844,500	กศ.
42	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	2,500,000					1,542,999		/				1,542,999	กศ.
43	ปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลองทอง อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 โดยการเปลี่ยนหลังคา ติดตั้งฝ้าเพดาน, ปูกระเบื้อง, เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง งานติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)	2,400,000					1,945,888		/				1,945,888	กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
44	ติดตั้งถ่ายยกันนก อาคารอนุบาลประสงค์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- ติดตั้งถ่ายยกันนกพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)	120,000				/							กศ.
45	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ชนิดถังแขวงแป้นขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 25.00 เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ระบบจ่ายน้ำประปา และถังเก็บน้ำ (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	1,700,000				/							กศ.
46	ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 5 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 31.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	32,000,000				/							กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
47	ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลองทอง อำเภอหนอง	- ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร โดยการเปลี่ยนหลังคา, ฝ้าเพดาน, เพดานกรีตพื้น คสล. พร้อมวางระบบน้ำ ฯลฯ (ตามรายละเอียดโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)	480,000					/							กศ.
48	ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารเรียนมัธยม) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลองทอง อำเภอหนอง	- ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารเรียนมัธยม) โดยการเปลี่ยนหลังคา, ฝ้าเพดาน, ประตู ฯลฯ (ตามรายละเอียดโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)	1,626,300					/							กศ. อ.1 เพิ่มเติม
49	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2560) จุดพิกัดโครงการ 13-281052, 101.432950	2,577,000				1,797,600		/						กศ. อ.1 เพิ่มเติม
50	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560) จุดพิกัดโครงการ 13.289823, 101.577495	3,876,000	-	997,700	2,878,300	2,878,300		/			2,878,300			กศ. ครั้งที่ 13/67

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
51	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู (บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนสนธิม (กองการศึกษาฯ) อำเภอพนสนธิม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2,577,000				1,776,000		/				ข.1 เพิ่มเติม	กศ.
52	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	- เพื่อจ่ายก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ตามแบบ อบจ.ชบ.		+	3,925,000			/					ครั้งที่ 14/67	กศ.
53	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนพระตำหนักพรหม ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ตามแบบ อบจ.ชบ.		+	3,925,000			/					ครั้งที่ 14/67	กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
54	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาคิน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่สำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน		+	7,278,000		/	/					ครั้งที่ 14/67	กศ.
55	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ (ระดับมัธยมศึกษา) (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	16,471,800				/						ฉ.1 เพิ่มเติม	กศ.
56	โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองขาคด ตำบลหนองขาคด อำเภอพนัสนิคม (กองการศึกษา)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด	2,577,000				/	1,781,550					ฉ.1 เพิ่มเติม	กศ.
		รวมทั้งสิ้น	330,525,900	-	1,332,240	329,193,660	238,158,001	129,169,095						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
 แผนงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
1	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้าน โป่งเกตุ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายโครงการปรับปรุงหลังคาและ ฝ้าเพดานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านโป่งเกตุ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง		+	555,000			/			446,000	ครั้งที่ 13/67	สธ.
2	โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและ พื้นกระเบื้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านปึกมิน ตำบลบ่อแก้วทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน และพื้นกระเบื้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปึกมิน ตำบลบ่อแก้วทอง อำเภอบ่อทอง		+	578,000			/				ครั้งที่ 13/67	สธ.
3	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลังคาและ ฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝั้นพาดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง		+	566,000			/				ครั้งที่ 13/67	สธ.
4	โครงการซ่อมแซมห้องนั่งนอนบริการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมห้องน้ำ งานบริการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหมือง อำเภอเมืองชลบุรี		+	250,000			/			213,235	ครั้งที่ 13/67	สธ.
		รวมทั้งสิ้น		+	1,949,000						659,235		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล สำหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศไทยและนานาชาติ
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
1	จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี	- กิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ และต่างประเทศ (Trade Show) - กิจกรรมส่งเสริมการขายภายในประเทศ และต่างประเทศ (Roadshow) - กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา , ศิลปะ , วัฒนธรรม , ประเพณี ฯลฯ - กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริม การท่องเที่ยวอื่น ๆ (รายละเอียดตามโครงการท่องเที่ยวฯ)	40,000,000	+	3,200,000	43,200,000		/			35,562,354	ครั้งที่ 9/67	กท.
2	บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ โลกใต้ทะเลบางแสน	- บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล ประกอบด้วย ค้ำจั่งบุคฉลาก ค้ำจั่งหมอบบริการปฏิบัติงาน ค้ำไฟฟ้า ค้ำน้ำประปา ค้ำอาหารเสริม วิตามินต่าง ๆ ค้ำพันธุ์สัตว์น้ำ ค้ำยารักษาโรคสัตว์น้ำ ค้ำสารเคมี ค้ำล้างเหมอบบริการอื่น ๆ ค้ำตอบแทนการปฏิบัติราชการในวันหยุดและนอกเวลา ราชการ ค้ำน้ำดื่ม ค้ำซ่อมแซมบำรุงรักษา ค้ำวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (รายละเอียดตามโครงการท่องเที่ยวและกีฬา)	25,000,000	+	6,700,000	31,700,000		/			29,441,874		กท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล สำหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศไทยและนานาชาติ
 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
3	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับอาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน	- ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 14 ชุด 2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 2 ชุด 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 5. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขนาดความจุ 10 TB จำนวน 2 ชุด 6. ค่าวัสดุติดตั้ง พร้อมสายสัญญาณและค่าแรงดำเนินการ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ กท.)		+	477,000		447,000			/	447,000		กท. ครั้งที่ 13/67	
		รวมทั้งสิ้น	65,000,000	+	10,377,000	75,377,000					65,451,228			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬาทางอากาศเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ			เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)
1	พัฒนาระบบโสตทัศนอุปกรณ์ ห้องแถลงข่าวสนามฟุตบอลชลบุรี สเตเดียม องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- จัดหาปรับปรุงอุปกรณ์ ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ห้องแถลงข่าว สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม ดังนี้ 1. ปรับปรุงเสียงสัญญาณ ระบบสัญญาณเสียง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย - อุปกรณ์กระจายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 2 คู่ - เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง - ชุดไมโครโฟนไร้สาย พร้อมเครื่องรับสัญญาณ จำนวน 2 ชุด - ชุดไมโครโฟนมีสาย จำนวน 2 ชุด - ตู้ Rack ขนาด 15 U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ตู้ 2. ปรับปรุงเปลี่ยนสายสัญญาณและเสียงของ ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ	327,420									327,420		ภพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬาดังระดับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
1	บำรุงรักษาซ่อมแซมสนามกีฬา อาคารภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี และสนามกีฬาในร่มขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่เข้าใช้บริการ สนามกีฬา อาคาร ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสนามกีฬา ในร่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการท่องเที่ยวฯ)	10,000,000	-	1,023,000	6,900,000		/				ครั้งที่ 12/67 ครั้งที่ 13/67	กท.
2	ก่อสร้างศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ชลบุรี (Chonburi Creative Center)	- ก่อสร้างศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ชลบุรี (Chonburi Creative Center) ประกอบด้วย 1.อาคารนวัตกรรมทางการกีฬาหรือศูนย์จัดกิจกรรม สร้างสรรค์ (Creative Center) (รายละเอียด ตามแบบอาคารนวัตกรรมทางการกีฬา) จำนวน 1 หลัง ขนาด 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร รายละเอียดประกอบอย่างน้อย เช่น ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ, สำนักงาน, ห้องประชุมสัมมนา, Co-Working space, ลิฟท์โดยสารสำหรับผู้พิการ, ห้องจัดแสดงนวัตกรรม, ห้องสัมมนาอัจฉริยะ, ห้องอเนกประสงค์, ศูนย์ทดสอบสมรรถภาพ ทางกายภาพ พร้อมอุปกรณ์, ห้องควบคุม	30,000,000	-	2,077,000			/					กท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬาตั้งแต่วัยเด็กเพื่อรองรับกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
4	ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชน และประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	- ก่อสร้างสนามกีฬา - ลานกรีฑา พร้อมอัฒจันทร์ คสล. 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 8.10 ม. ยาว 35.00 ม. จุดพัสดุโครงการ 13.147743,101.384647 (ตามแบบ ทต.หนองใหญ่) งบประมาณทั้งสิ้น 53,997,000 บาท - ประจำปี 2566 13,997,000 บาท - ประจำปี 2567 40,000,000 บาท	40,000,000				39,993,000	/						กท.
5	ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมลู่วิ่ง เทศบาลตำบลท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์	- ปรับปรุงสนามกีฬา พร้อมลู่วิ่ง ขนาดกว้าง 78.50 เมตร ยาว 132.50 เมตร (ตามแบบ ทต.ท่าบุญมี) จุดพัสดุโครงการ N 13.386454, E 101.30441	16,600,000					/						กท.
		รวมทั้งสิ้น	108,270,230	-	3,100,000	105,170,230							1,984,338.86	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทองแดงคอก (ช่วงที่ 1.) หมู่ที่ 2, 3, 5 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 3,570.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 32,130.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,500.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนองข้างคอก) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°19'54.7", E 100°59'49.6" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°18'08.5", E 100°59'48.8" งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 37,850,600 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 17,850,600 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 20,000,000 บาท	20,000,000	-	4,050,600	15,949,400	33,800,000			/		15,838,246	ครั้งที่ 4/67	สพช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
2	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพัก และทางเท้า สายคอนกรีต - บ้านเก่า (ตั้งแต่คลองสามวาถึงโคกตั้งดับลิ่วเอเอ) หมู่ที่ 4, 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจร กว้าง 13.00 - 18.00 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร ทนมา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 19,317.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,230.00 เมตร และปรับปรุงทางเท้ากว้าง 1.20 - 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,930.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทด.คอนหัวฟ่อ) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น</u> N 13°26'1.15", E 101°02'6.40" <u>พิกัดจุดสิ้นสุด</u> N 13°25'26.13", E 101°02'25.70" งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 60,000,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 15,000,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 45,000,000 บาท	45,000,000		5,617,400	39,382,600	54,372,961		/			24,411,238	ครั้งที่ 10/67	สชช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
3	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ข.13 และ ค.7 สี่แยกรวม ชลบุรี (แยกทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท กม. ที่ 108 - กม. ที่ 105) (ขบ.ถ.1 - 0101) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 20.00 เมตร ยาว 4,694.00 เมตร ทน 0.05 เมตร (ฝั่งซ้ายทาง, ฝั่งขวาทาง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 93,880.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	9,531,800	+	4,193,100	13,724,900		/				13,724,900	ครั้งที่ 4/67	สขช.
4	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายสุขุมวิท - สุขประยูร (ขบ.ถ.1 - 0106) ตำบลหนองไม้แดง, ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	- <u>ช่วงที่ 1</u> เริ่ม กม. 0+000 ถึง กม. 0+400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> เริ่ม กม. 0+400 ถึง กม. 1+725 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,325.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,600.00 ตารางเมตร	24,313,000	-	4,687,000	19,626,000		/				19,447,770	ครั้งที่ 13/67	สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแสนสุข - บางพระ (บริเวณทางรถไฟ - ถนนแสนสุข บางพระ ขอย 5) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- ข้างที่ 3 เริ่ม กม.1+725 ถึง กม. 3+510 ขนาดผิว จราจรกว้าง 8.50 เมตร ยาว 1,785.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,172.50 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี) - ขนาดผิวจราจรกว้าง 24.50 - 27.00 เมตร ยาว 556.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 13,984.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.แสนสุข) <u>พิกัดจุดเริ่มต้น 13.27739, 100.95563</u> <u>พิกัดจุดสิ้นสุด 13.27756, 100.96074</u>	17,179,000	-	1,017,000	16,162,000			/			16,162,000	ครั้งที่ 13/67	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขากระป้อม - เขากบาล (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,900.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองช้างคอก) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.18495 N, 101.04102 E พิกัดจุดสิ้นสุด 13.301869 N, 100.998006 E	13,329,000	-	3,059,000	10,270,000	10,270,000			/		10,270,000	ครั้งที่ 13/67	สขช.
7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายมาบใหญ่ - แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 3025 (ขบ.ถ.1 - 0517) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม - หมู่ที่ 3 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนสนิม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,327.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,616.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	25,528,900			12,570,000	12,570,000			/		12,570,000		สขช.
8	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพรง - ถนนสาย 331 หมู่ที่ 11 ตำบลทมนอนนาง อำเภอพนสนิม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 5,945.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 47,560.00 ตารางเมตร	19,236,000						/					สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินแพง - แปลงกระถิน หมู่ที่ 4 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,265.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,590.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.สระสี่เหลี่ยม) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.547418, 101.236111 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.540655, 101.242075	7,039,000				4,898,000			/		4,898,000		สขช.
11	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินพระธาตุ - ศาเลาแดง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,290.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หน้าพระธาตุ) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.28561, 101.93218 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.28349, 101.93686	1,303,000	-	454,000	849,000	849,000			/		849,000	ครั้งที่ 13/67	สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
12	ก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่น คอนกรีตเสริมเหล็กคลองหลวง หมู่ที่ 1, 9, 6, 5 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม	- ก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่น จุดที่ 1 ขนาดความสูงเขื่อน 5.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาดความสูงเขื่อน 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร จุดที่ 3 ขนาดความสูงเขื่อน 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร จุดที่ 4 ขนาดความสูงเขื่อน 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร จุดที่ 5 ขนาดความสูงเขื่อน 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร รวมความยาวเขื่อนไม่น้อยกว่า 637.00 เมตร (ตามแบบ ไร่หลักทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13,49,64331, 101.1779295 พิกัดจุดสิ้นสุด 13,4819267, 101.184043 งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 45,495,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 15,495,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท	15,495,000				15,495,000			/				สทช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
13	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนมสนิม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ชนิดไม่มีทางเท้า) (ตามแบบ อบต.ไร่หลักทอง) จุดพิกัดโครงการ 13.4844508, 101.1829064	4,008,000			2,539,000	2,539,000	/						สขช.
14	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนมะม่วง - หนองไผ่แก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเชียง อำเภอพนมสนิม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 812.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,872.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองเชียง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.475064, 101.324176 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.467945, 101.324122	4,589,000	-	1,619,000	2,970,000	2,970,000	/						สขช. ครั้งที่ 13/67

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
15	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต (Overlay) สายแปลงเกตุ ซอย 17 หมู่ที่ 16 ตำบลหนองหอย อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร ทนมา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองหอย) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.484149, 101.262193 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.463203, 101.258273	6,876,000				5,520,800			/		5,520,800		สขช.
16	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายวัดหลวง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 728.00 เมตร (ตามแบบ อบต.วัดหลวง) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.500162, E 101.161999 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.504315, E 101.165104	5,334,700				4,740,000			/		4,740,000		สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหัวน้ำโจนใต้ (สุรชัยฟาร์ม - ตำบลหนองซาก ชบ.ถ.69 - 004) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,720.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 10,320.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,730.00 เมตร (ตามแบบ ทต.บ้านบึง) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°19'14.51", E 101°8'2.74" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°19'8.59", E 101°8'59.63"	19,442,000				17,998,888		/			17,998,888		สขช.
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านเขาทุ่งนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซำซาก อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 8,700.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,220.00 เมตร (ตามแบบ ทต.หนองซำซาก) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.325789, 101.090517 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.313720, 101.090431	14,179,000				13,757,000		/			13,757,000		สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
19	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมเปลี่ยนท่อพักเหล็กหล่อ ถนนบ้านเก่า 8/1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,532.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 21,192.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านเก่า) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.2717, E 101.0127 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.2737, E 101.0244	25,539,000				22,140,000		/			22,140,000		สขช.
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเกาะกลางถนน สายเท็ดพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3, 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 5,234.00 เมตร หนา 0.25 เมตร (รวม 2 ฝั่ง) หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 47,106.00 ตารางเมตร - ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (กิ่งเดียว) สูง 9.00 เมตร พร้อมโคม และอุปกรณ์ จำนวน 176 ต้น (ตามแบบ อบต.บ่อวิน) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°2'22.49", E 101°7'32.56" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°1'36.74", E 101°8'43.09" งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 56,016,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 16,016,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 40,000,000 บาท	40,000,000				36,324,000		/					สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
21	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ ขอยโซโล (จากถนนสุขุมวิทถึงสามแยกบริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 - 10.00 เมตร ยาว 1,059.00 เมตร ทน 0.28 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 10,580.00 ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ลอนเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.20 เมตร (2 ฟุต) พร้อมบ่อพัก จำนวน 96 บ่อ ความยาวรวม 1,928.00 เมตร (ตามแบบ ทน.แหลมฉบัง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.128551, 100.917573 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.127012, 100.908251 งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 62,978,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 22,978,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 40,000,000 บาท	22,978,000						/					สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านสุรศักดิ์ ซอย 10 (สายเจริญผล) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,483.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 11,864.00 ตารางเมตร - งานวางท่อเหลี่ยม Box Culverts ขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 40 ท่อน - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 2,952.00 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาคันทรง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.06621, 101.14204 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.05401, 101.14067	25,730,000				18,681,947			/		18,681,947		สขช.
23	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3240 (สายชัยพริ้ง) ตอนที่ 1 หมู่ที่ 1, 11, 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 เมตร ยาว 1,640.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,320.00 ตารางเมตร และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 3,280.00 เมตร	45,000,000				39,513,000			/				สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
		และวางระบายน้ำคสล. กว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.95 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบ ทม.หนองบัว)													
		มีจุดเริ่มต้น 12.962785, 100.920841 มีจุดสิ้นสุด 12.951964, 100.930941 งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 65,487,000 บาท													
		- ประจำปี 2566 จำนวน 20,487,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 45,000,000 บาท													
24	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายท่อทองไม่แก้ม 17 เชื่อมทองไม่แก้ม 21 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบางละมุง	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 1,490.00 เมตร และงานผิวจราจร คสล. หลังท่อระบายน้ำ มีพื้นที่ผิวจราจร และบ่อพักไม่น้อยกว่า 7,450.00 ตารางเมตร และงานทางเดินเท้า คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตารางเมตร	28,568,000				23,000,000				/	19,780,000		สนช.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหัวตาย - บายพาส (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2, 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	(ตามแบบ ทม.หนองปรือ) พิกัดจุดเริ่มต้น 12.914796, 100.944099 พิกัดจุดสิ้นสุด 12.903461, 100.942807 - ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,130.00 เมตร ทนท 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 9,040.00 ตารางเมตร และวางท่อระบาย น้ำ คสล. ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 2,260.00 เมตร (ตามแบบ ทต.ตะเคียนเตี้ย) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.033811, 100.968887 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.042781, 100.975488	37,040,000				27,024,372		/			3,513,168		สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
26	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนห้วยยาмок หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6 ตำบลโป่ง อำเภอบางมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,089.00 เมตร ทนมา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,534.00 ตารางเมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบ ทต.โป่ง) พิกัดจุดเริ่มต้น 12.9437384, 100.977536 พิกัดจุดสิ้นสุด 12.9325873, 100.999602	15,580,000				14,333,000			/		14,323,549		สขช.
27	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.48 - 020 (ระยะที่ 1) บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 3,660.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,220.00 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาไม้แก้ว) พิกัดจุดเริ่มต้น 12.948021, 101.04547 พิกัดจุดสิ้นสุด 12.946805, 101.052247	14,344,100	-	2,042,400	12,301,700	12,301,660		/			12,301,660		ครั้งที่ 13/67 สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
28	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตตหีบ	- วางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 376.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (ตามแบบ ทต.บางเสร่) พิกัดจุดเริ่มต้น 12°44'34.26"N, 100°53'45.87"E พิกัดจุดสิ้นสุด 12°44'38.41"N, 100°53'34.18"E	6,015,000				5,000,000			/		5,000,000		สนช.
29	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยข้าง หจก.สุวิศวิชัยพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตตหีบ	- วางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (ตามแบบ ทต.บางเสร่) พิกัดจุดเริ่มต้น 12°45'01.58"N, 100°53'57.89"E พิกัดจุดสิ้นสุด 12°45'03.48"N, 100°53'53.08"E	2,198,000				2,100,000			/		2,100,000		สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
30	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร นาจอมเทียน หมู่ที่ 2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร ยาว 354.00 เมตร ทนมา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,248.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.นาจอมเทียน) พิกัดจุดเริ่มต้น N 12.849327, E 100.909289 พิกัดจุดสิ้นสุด N 12.849657, E 100.913002	9,514,000				8,338,000		/					สทช.
31	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนฟุ้งเจ็กเลีย หมู่ที่ 6 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,973.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 11,838.00 ตารางเมตร - งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบ่อ (ตามแบบ ทต.เขาชีจรรย์) พิกัดจุดเริ่มต้น 12.792335, 100.938948 พิกัดจุดสิ้นสุด 12.804406, 100.931906	27,909,000	-	3,600,000	24,309,000	24,280,000	/			24,280,000	ครั้งที่ 13/67	สทช.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
32	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.203 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,850.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,100.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.หนองใหญ่) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.135003, 101.348151 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.125197, 101.360882	14,422,000	-	3,740,000	10,682,000	10,682,000			/		10,682,000	ครั้งที่ 13/67	สขช.
33	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางแยก ทล.3245 - เอกมล หมู่ที่ 4, 5 ตำบลหนองเสือข้าง อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,350.00 เมตร ทนมา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองเสือข้าง) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.095042, E 101.278034 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.094044, E 101.256417	8,010,000	-	1,112,860	5,894,000	5,894,860			/		5,894,000	ครั้งที่ 13/67	สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
34	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 8 (สายเนินหิน - เนินดินแดง) หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,480.00 เมตร ทนมา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 32,880.00 ตารางเมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบ ทต.ธาตุทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.297886, 101.361458 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.260166, 101.388589	24,760,800				23,980,000		/			23,980,000		สนช.
35	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยายนา - 331 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,890.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,340.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.บ่อทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.336016, 101.287288 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.336142, 101.270617	16,009,000				15,800,000	/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
36	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขบ.ถ.43 - 001 ธรรมรัตน์ - เขมาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,493.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,958.00 ตารางเมตร และสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) (ตามแบบ อปต.เกษตรสุวรรณ) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.311127, 101.483261 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.290642, 101.473776	17,274,000			17,920,000	12,990,000			/		12,835,500		สนช.
37	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสี่ตา หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,785.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 22,710.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อปต.บ่อทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.21514, 101.49118 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.22705, 101.49682	22,138,000	-	4,218,000	17,920,000	17,920,000		/			8,345,388	ครั้งที่ 13/67	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
38	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองใหญ่ - เขاب่อทอง ซอย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ่อทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.14870, 101.51189 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.15864, 101.52315	10,224,900				7,583,000		/					สขช.
39	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งศาลา - บึงตะกู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,360.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 26,880.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.วัดสุวรรณ) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.318709, E 101.406161 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.317930, E 101.382162	25,230,000				23,880,000		/			5,731,200		สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและกรีนเฮาส์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
40	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพริก ขอย 3 บ้านเขาพริก หมู่ที่ 5 ตำบลพลาทอง อำเภอป่าตอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.พลาทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.258772, 101.589033 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.275144, 101.582217	15,336,000	-	4,476,000	10,860,000	10,860,000		/				ครั้งที่ 13/67	สขช.
41	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ตำบลท่าเสาพงษ์ อำเภอกะสีชัง	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จุดที่ 1 บริเวณถนนวัดเมษา ขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 183.00 เมตร และขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.85 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 16.50 เมตร จุดที่ 2 บริเวณบ่อตาโ้ว ขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.85 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 312.00 เมตร จุดที่ 3 บริเวณบ่อเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 ขนาดรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.85 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 231.00 เมตร	14,413,400						/					สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
		จุดที่ 4 บริเวณหน้าพระจุฑาธุชราชฐาน ขนาดทรงระบายน้ำ คล. กว้าง 0.85 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จุดที่ 5 บริเวณสามแยกทิวไม้ถึงสะพาน ท่าล่าง ขนาดทรงระบายน้ำ คล. กว้าง 0.85 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร (ตามแบบ ทต.เกาะสีชัง) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°09'34.883", E 100°48'30.491" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°09'8.675", E 100°48'51.339"												
42	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาวังแก้ว ซอย 5 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉังนทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,520.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.375493, E 101.456371 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.369679, E 101.453666	4,910,000	-	551,000	4,359,000	4,359,000				/	4,359,000	ครั้งที่ 13/67	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
43	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกต้นตะเคียน - หองมะนาว ซอย 6 หมู่ที่ 4, 7, 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,300.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.424469, E 101.376782 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.420671, E 101.363053	7,986,000	-	1,216,000	6,770,000	6,770,000			/		6,770,000	ครั้งที่ 13/67	สขช.
44	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรกฟ้า ซอย 6 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,340.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,040.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.416473, E 101.366422 พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.420572, E 101.363053	6,875,000	-	916,000	5,959,000	5,959,000			/		5,959,000	ครั้งที่ 13/67	สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
45	ปรับปรุงวางระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9 หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- ถนนเทศบาล ซอย 5/1 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 1,166.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 13.427013, 101.343311 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.421885, 101.3432 - ถนนเทศบาล ซอย 7 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 787.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 13.421885, 101.3432 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.415399, 101.341683 - ถนนเทศบาล ซอย 7/1 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 707.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 13.419153, 101.342709 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.418506, 101.346207 - ถนนเทศบาล ซอย 7/2 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 709.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 13.420134, 101.342902 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.419456, 101.346486 - ถนนเทศบาล ซอย 7/3 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 728.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 13.422179, 101.343782	38,064,000	-	6,316,000	31,748,000	31,748,000				/	31,748,000	ครั้งที่ 13/67	สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
46	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Overlay) ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	<p>พิกัดจุดสิ้นสุด 13.421438, 101.347151</p> <p>- ถนนเทศบาล ขอย 9 วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักยาว 886.00 เมตร</p> <p>พิกัดจุดเริ่มต้น 13.430411, 101.340953</p> <p>พิกัดจุดสิ้นสุด 13.427013, 101.343311</p> <p>(ตามแบบ ทต.เกาะจันทร์)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 19.00 เมตร ยาว 5,030.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 95,570.00 ตาราง เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่</p>		+	34,471,900	34,120,000			/				ครั้งที่ 13/67	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
47	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปรือ - หลุมมะม่วง หมู่ที่ 2 ตำบล เกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,987.00 บาท เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 23,922.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. เกษตรสุวรรณ		+	25,664,000		25,650,000	/					ครั้งที่ 13/67	สนช.
48	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างฤๅไน - อ่างฝักหนาม - เขาวริก หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,065.00 บาท เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 24,390.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. พลวงทอง		+	27,682,000		23,425,250	/					ครั้งที่ 13/67	สนช.
49	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงสามงาม - ชานา คลองสิบแปด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชก อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 6,032.00 ม. หน้า 0.20 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 42,224.00 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก		+	36,561,200		27,980,000	/					ครั้งที่ 13/67	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
50	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแปลง ขอย 2 หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉังพร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,340.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 8,040.00 เมตร ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณ การก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองปรัง กำหนด		+	7,719,000		6,888,888	/					ครั้งที่ 13/67	สขช.
51	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามคลองบ้านบางหัก หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพวนทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ชนิดไม่มีทางเท้า) รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะลพอยู่บางหักกำหนด	1,855,000					/					ฉ.1 เพิ่มเติม	สขช.
52	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายของหนองหัวแรด เชื่อมเขตตำบลตะเคียนเตี้ย (วัดเวฬุวนาราม) หมู่ที่ 5, 7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง (สำนักง่าง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 3,600.00 เมตร รายละเอียดตาม	22,449,000				20,994,000	/				2,939,160	ฉ.1 เพิ่มเติม	สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
53	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายท่อนองพลับ - สังกะเยียว ซอย 9 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	<p>ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลหนองปลาไหลกำหนด</p> <p>- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 912.00 เมตร ทน 0.20 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 5.472.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,824.00 เมตร</p> <p>- ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร ทน 0.20 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 618.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร</p> <p>พร้อมบ่อพักยาว 206.00 เมตร (ตามแบบ ทต.ตะเคียนเตี้ย)</p> <p>ช่วงที่ 1 พิกัดจุดเริ่มต้น 13.029433, 100.978220</p> <p>พิกัดจุดสิ้นสุด 13.033251, 100.984796</p> <p>ช่วงที่ 2 พิกัดจุดเริ่มต้น 13.033313, 100.982788</p> <p>พิกัดจุดสิ้นสุด 13.034143, 100.983082</p>	13,532,000										ด.1 เพิ่มเติม	สนช.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาก่อสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
54	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านสวนมะพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองข่างอก อำเภอเมืองชลบุรี	เพื่อจัดเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 910.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 9,100.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 910.00 เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ หนองข่างอกกำหนด	15,947,300				12,098,000		/				ฉ.1 เพิ่มเติม	สขช.	
55	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านหัวยุบ - บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,125.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 12,750.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 4,250.00 เมตร (ตามแบบ อบต.นามะตูม) พิกัดเริ่มต้น 13.425657, 101.173224 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.433340, 101.158562	30,840,000				/		/				ฉ.1 เพิ่มเติม	สขช.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
56	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ขบ.3102 - ทล.3245 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,315.00 เมตร ทนมา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,890.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°28'50.68", E 101°23'14.51" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°27'38.61", E 101°24'24.20"	12,746,000				11,529,000		/				ฉ.1 เพิ่มเติม	สขช.
57	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายยั้งซี - ทองหงษ์ หมู่ที่ 1, 2 ตำบลมาบฝั อำเภอบ้านบึง (สำนักช่าง)	- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร ทนมา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 9,525.00 ตารางเมตร - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,030.00 เมตร ทนมา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 24,180.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบฝักำหนด	15,505,000				14,280,000		/				ฉ.1 เพิ่มเติม	สขช.
		รวมทั้งสิ้น	981,783,899				787,833,626					417,920,414		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
1	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเจ็ด - บ้านบ่อชิง (ขบ.ถ.1 - 0506) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเจ็ด, หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนมสนิม	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด LED ขนาดไม่เกิน 120 W. พร้อมอุปกรณ์ ช่วง กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 2+400 ระยะทาง 2,400.00 เมตร จำนวน 80 ชุด (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	6,415,000	-	120,000	6,295,000	6,259,000			/		6,259,000		สนช.
2	ปรับปรุงระบบความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านนงู - บ้านโรงนา (ขบ.ถ.1 - 0502) ตำบลหน้าพระธาตุ, ตำบลกุฎไจ้ อำเภอพนมสนิม	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และปรับปรุงระบบความปลอดภัย จัดทำเครื่องหมายจราจร ระยะทาง 4,100.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	11,173,000				11,170,000			/		11,006,402		สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
3	วางท่อขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณชุมชนทุ่งขวาง (ระยะที่ 2) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนทุ่งขวาง (ระยะที่ 2) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	33,113,000	-	13,000	33,100,000	33,100,000			/		33,100,000	ครั้งที่ 13/67	สขช.
4	วางท่อขยายเขตจำหน่ายประปา ตำบลนาเริก (ระยะที่ 2) อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ตำบลนาเริก (ระยะที่ 2) อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	30,000,000				29,959,000			/		28,461,050		สขช.
5	วางท่อขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณชุมชนหนองปรือ (ระยะที่ 2) ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนหนองปรือ (ระยะที่ 2) ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 59,715,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 29,715,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท	29,715,000				59,260,000			/		29,710,123		สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
6	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 13, 14 ตำบลหนองเที่ยง อำเภอน้ำสีนาค	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 13, 14 ตำบลหนองเที่ยง อำเภอน้ำสีนาค (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	30,448,000	-	49,000	30,399,000	30,399,000			/		30,399,000	ครั้งที่ 13/67	สทช.
7	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณแยกหนองซาก - ซอยชลบุรี - ซอยบ้านบึง 10 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณแยกหนองซาก - ซอยชลบุรี - ซอยบ้านบึง 10 ตำบลบ้านบึง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 49,983,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 19,983,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท	19,983,000						/					สทช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
8	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ - แยกหนองซาก ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ - แยกหนองซาก ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 57,193,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 27,193,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท	27,193,000				57,190,000				/		27,193,000		สขช.
9	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 41,479,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 21,479,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 20,000,000 บาท	21,479,000								/		21,446,877		สขช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
10	ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ ถนนสายหนองกองเส้า - ศรีราม หมู่ที่ 1, 9 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง	- ติดตั้งเสาไฟฟ้าทกลมสูง 7.00 เมตรจำนวน 240 ต้น, โคมไฟโซเดียม 150 วัตต์ จำนวน 240 ชุด,ฐานเสาไฟ จำนวน 240 ฐาน, ตู้ควบคุม เปิด-ปิด ระบบไฟฟ้า จำนวน 7 ชุด, หม้อแปลง ขนาด 30 KVA จำนวน 7 เครื่อง (ตามแบบ อบต.คลองกิว) พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°13'51.65", E 101°08'58.18" พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°10'25.35", E 101°10'03.64"	15,214,000	-		14,900,000	14,900,000		/			14,900,000		สนช.
11	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเนินตอง - บ้านโค้งดารา (ช.บ.ถ.1 - 0201) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทอด LED ขนาดไม่เกิน 120 W. พร้อมอุปกรณ์ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 1+290 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 2+300 - กม.ที่ 2+990 รวมระยะทาง 1,980.00 เมตร จำนวน 66 ชุด (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	5,071,400	-	196,400	4,875,000			/			4,875,000	ครั้งที่ 13/67	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
12	วางท่อขยายเขตจำหน่ายประปา ชุมชนเลียนถนน ทล.331 (ช่วงถนน ชบ.1063 ถึง สถานีตำรวจภูธร หัวใหญ่) และวัดเทพบุตร - ถนนชากแก้ว ตำบลหัวใหญ่ อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 50,601,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 20,601,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ชุมชนเลียนถนน ทล.331 (ช่วงถนน ชบ.1063 ถึง สถานีตำรวจ ภูธรหัวใหญ่) และวัดเทพบุตร - ถนนชากแก้ว ตำบลหัวใหญ่ อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 50,601,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 20,601,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 30,000,000 บาท	20,601,000				50,550,000				/		20,601,000	สนช.
13	วางท่อขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณถนน 3009 จากถนนสุขุมวิท - สีแยกหนองค้อ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณถนน 3009 จากถนนสุขุมวิท - สีแยกหนองค้อ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 48,202,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 28,202,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 20,000,000 บาท	28,202,000				48,000,000				/		28,202,000	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
14	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลท่าบุญมี (ระยะที่ 2) อำเภอเกาะจันทร์	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ตำบลท่าบุญมี (ระยะที่ 2) อำเภอเกาะจันทร์ (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 61,940,000 บาท ประจำปี 2567 จำนวน 21,940,000 บาท ประจำปี 2568 จำนวน 40,000,000 บาท	21,940,000				61,090,000		/			21,625,824		สนช.	
15	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์บริเวณ พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง รายละเอียดตามประมวลก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด		+	44,712,000		44,632,000		/					ครั้ง ที่ 13/67	สนช.
16	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 3 ตำบลพลวง ทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์บริเวณ พื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ 3 ตำบลพลวงทอง อำเภอ บ่อทอง รายละเอียดตามประมวลงานก่อสร้าง และตามแบบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 กำหนด		+	25,195,000		25,141,800		/					ครั้ง ที่ 13/67	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและกิจการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
17	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2, 7, 9 ตำบลหัวถนน อำเภอพนสนธิคม (สำนักช่าง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2, 7, 9 ตำบลหัวถนน อำเภอพนสนธิคม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	19,920,000				19,900,000		/			5,970,000		สนช.
18	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3, 4, 5, 6 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนสนธิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3, 4, 5, 6 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนสนธิคม รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่การประปา ส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	10,312,000				10,280,000		/				ฉ.1 เพิ่มเติม	สนช.
19	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี (สำนักช่าง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	9,228,000				8,560,000		/			3,424,000	ฉ.1 เพิ่มเติม	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและกิจการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
20	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหนองซอก อำเภอบ้านบึง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ ตำบลหนองซอก อำเภอบ้านบึง รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	16,323,000				16,287,000		/			16,287,000	ณ.1 เพิ่มเติม	สนช.
21	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2, 6, 7, 9 ตำบลหนองบรี อำเภอพนสนธิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2, 6, 7, 9 ตำบลหนองบรี อำเภอพนสนธิคม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	32,874,000					/				4,923,000	ณ.1 เพิ่มเติม	สนช.
22	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านไ้อฟ้า ตำบลบึง อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณ หมู่บ้านไ้อฟ้า ตำบลบึง อำเภอศรีราชา รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 กำหนด	10,214,000			ยกเลิก โครงการ	10,160,000		/				ณ.1 เพิ่มเติม	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
23	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณถนนสายชัยพรวิถิ 3240 ช่วงเอื้ออาทรนาเกลือ - ซอยชัยพรวิถิ 15 หมู่ที่ 1, 11, 12 (ชุมชนมิตรสัมพันธ์, ชุมชนหนองปรือ 4) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร โคมไฟถนนแอลอีดี ขนาดกำลังไฟ 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 112 ชุด (ตามแบบ ทม.หนองปรือ) พิกัดจุดเริ่มต้น 12°57'46.06", 100°55'15.22" พิกัดจุดสิ้นสุด 12°57'08.24", 100°55'50.27"	7,720,000			ยกเลิกโครงการ		/					ฉ.1 เพิ่มเติม	สขช.
		รวมทั้งสิ้น	476,667,000				536,837,800					308,383,277		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
1	พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคม บริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ได้ติดตั้งที่สถานีตำรวจทั้ง 17 แห่ง ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 10 เครื่อง - สำหรับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ จำนวน 2 เครื่อง - สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลระบบ จำนวน 1 เครื่อง - สำหรับระบบตรวจจับป้ายทะเบียน (LPR) จำนวน 5 เครื่อง - สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลระบบ (LPR) จำนวน 1 เครื่อง - สำหรับบริหารจัดการระบบเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบที่ 1 สำหรับงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง 3. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง 4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด 	29,965,750				29,556,550		/					สป.	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
1	บำรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- ค่าดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ - ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ - ค่าดำเนินการ (รายละเอียดตามโครงการสำเนาข้าง)	2,064,700				1,684,755			/		1,684,755		สนช.
2	ปรับปรุงทอ และหัวจ่ายอากาศบ่อ เดิมอากาศ ชั้นที่ 2 ของโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำจิ่งหวัดชลบุรี	- ปรับปรุงทอ และหัวจ่ายอากาศบ่อเดิมอากาศ ชั้นที่ 2 จำนวน 2 บ่อ ประกอบด้วย 1.งานรื้อถอนทอจ่ายอากาศ และหัวจ่ายอากาศเดิมที่ชำรุด จำนวน 1 งาน 2.งานทำความสะอาดและล้างบ่อเดิมอากาศ จำนวน 1 งาน 3.จัดหาอุปกรณ์ พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวจ่ายอากาศ ชนิดฟองละเอียด (Fine Bubble) แบบจาน (Disk), ท่อ PVC, ข้อต่อ PVC, เป็นต้น - ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามประมาณการ สนช.)		+	1,710,000		1,170,000			/		1,170,000	ครั้งที่ 14/67	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ		
3	ปรับปรุงเครื่องกวาดตะกอน E464-1/2 บ่อตกตะกอน ชั้นสุดท้าย ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	- ปรับปรุงเครื่องกวาดตะกอน E464-1/2 บ่อตกตะกอนชั้นสุดท้าย จำนวน 2 บ่อ ประกอบด้วย 1.ซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์เกียร์ (Overhaul) จำนวน 2 ชุด 2.จัดหาอุปกรณ์ พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้ใบกวาดพลาสติก, โซซิปใบกวาดพลาสติก, ใบกวาด, เหล็กจับ เป็นต้น 3.ลอกตะกอนภายในบ่อ จำนวน 2 บ่อ - ค่าแรงรื้อถอนและติดตั้งเครื่องจักร จำนวน 2 งาน (รายละเอียดตามประมาณการ สนช.)		+	3,648,000		2,990,000	/				ครั้งที่ 14/67	สนช.
4	ปรับปรุงประตูน้ำบานเลื่อน ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี	- ปรับปรุงประตูน้ำบานเลื่อนของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1.เปลี่ยนอุปกรณ์ประตูน้ำบานเลื่อน พร้อมชุดยก และเพลา จำนวน 2 ชุด 2.เปลี่ยนเกียร์ขับไฟฟ้า พร้อมชุดลิฟต์ลิฟต์ จำนวน 2 ชุด 3.ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ภายใน จำนวน 2 ชุด		+	2,525,000		2,200,000	/				ครั้งที่ 14/67	สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบ อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560) จุดที่จัดโครงการ 13.377847, 101.053331	3,876,000	- -	500,000 492,350	2,883,650			/			2,883,650	ครั้งที่ 12/67 ครั้งที่ 13/67	สป.
		รวมทั้งสิ้น	3,876,000	-	992,350	2,883,650						2,883,650		

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขยายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขยายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายทองรี - บ้านบึง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,128.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 11,280.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 2,256.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนองรี) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.317080, 101.026888 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.319742, 101.036822	19,429,600 (เงินสด)				16,780,000		/			6,544,300		สนช.	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายสระสีเหลี่ยม - เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 331 ตำบลสระสีเหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 31,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	25,331,000 (เงินสด)				20,990,000		/					สนช.	

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขยายคมนาคมขนส่ง
 กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขยายคมนาคมขนส่ง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
3	ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมไหล่ทาง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโพนนา - บ้านนงู (ชบ.ถ.1 - 0502) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอพนมดงรัก	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมไหล่ทาง คสล. ระยะทาง 2,025.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	34,059,700 (เงินสะสม)				33,503,000		/					สนช.
4	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเข็ญ - บ้านบ่อชิง (ชบ.ถ.1 - 0506) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเข็ญ , หมู่ที่ 7 ตำบลรัตนโบสถ์ อำเภอพนมดงรัก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,395.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,370.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	11,131,000 (เงินสะสม)				8,797,300		/			8,797,300		สนช.
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโนน - เชื่อมสายหนองคึม (ชบ.ถ.1 - 0521) หมู่ที่ 1 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนมดงรัก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,110.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,660.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	6,539,000 (เงินสะสม)				4,850,000		/			1,140,427		สนช.

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขยายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขยายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ				รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ			ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)				
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านมาบกรุด - บ้านหัวกุญแจ (ขบ.ถ.1 - 0708) ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 948.00 เมตร ทนท 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,584.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	7,409,000 (เงินสด)					5,390,000		/			2,371,600		สนช.	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายหัวกุญแจ - บ้านโค้งตรา (ขบ.ถ.1 - 0701) ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 2,050.00 เมตร ทนท 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,450.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	15,811,000 (เงินสด)					13,908,000		/			/		สนช.	
8	ปรับปรุงระบบความปลอดภัย อำเภอพานทอง บ้านบางนาง (ขบ.ถ.1 - 0607) ตำบลหน้าประตู, ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง	- ปรับปรุงระบบความปลอดภัย ระยะทาง 3,100.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	7,339,000 (เงินสด)					4,670,696					4,670,696		สนช.	

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขยายคมนาคมขนส่ง
 กลุ่มที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขยายคมนาคมขนส่ง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
9	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายขอมมาประชันบน 2 - มาบประชันล่าง 3 (ضم ประช วัดทวนทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,590.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 9,540.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 3,174.00 เมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบ ทด.โป่ง) พิกัดจุดเริ่มต้น 12.936126 , 100.969285 พิกัดจุดสิ้นสุด 12.925660 , 100.970389	25,164,000 (เงินสะสม)				21,711,328.89			/					สนช.
10	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายเขาหมอน - ถนนหาดยาวคลองไม้ (ขบ.ถ.1 - 0403) ตำบลลัดบัว, ตำบลพุดตาหลวง อำเภอสัตตป	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 19,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	22,173,700 (เงินสะสม)				22,148,000			/					สนช.

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการข่ายมานาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการข่ายมานาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
11	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพลุ - เนินดินแดง - ด้านรถเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพลุ อำเภอหนองไผ่ใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,495.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,970.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.คลองพลุ) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.098411, 101.440903 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.104435, 101.434398	9,416,700 (เงินสดสม)				6,550,000		/			6,550,000		สนช.
12	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโปร่งเขต - บ้านอมพนม (ชบ.ถ.1 - 0805) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 1,700.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	9,924,500 (เงินสดสม)				7,800,000		/					สนช.
13	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ - เนินตะแบก (ชบ.ถ.43 - 018) หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.315178, 101.485298 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.320050, 101.493792	10,175,000 (เงินสดสม)				9,899,800		/					สนช.

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขยายคมนาคมขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขยายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองยายหมาด ขอย 1 (เป็นเกษตร) หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	5,288,000 (เงินสะสม)				4,848,000		/					สนช.
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองยายหมาด - หัวไต้ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	15,024,000 (เงินสะสม)				13,969,000		/					สนช.
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายหนองแขมเนง - หนองลำคาน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์	- <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 591.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,319.00 ตารางเมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ้ายทางและขวาทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,744.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	16,619,900 (เงินสะสม)				15,360,000		/					สนช.

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
 กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายหนองโคลน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์	7,488.00 ตารางเมตร ^{พื้นที่ผิวจราจร} ไม่น้อยกว่า 12,807.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี) - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	8,027,000 (เงินสะสม)			7,220,000		/		7,220,000			สนช.
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านไร่เส้ - ทศบุตร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,550.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	18,013,000 (เงินสะสม)			15,360,000		/					สนช.
รวม			266,875,100							52,654,323			

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขยายความคมนาคมขนส่ง

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
1	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโป่งปกคอง - บ้านกล้วย (ขบ.ถ.1 - 0516) ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ขนาดไม่เกิน 120 W. ระยะทาง 2,500.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	6,391,200 (เงินสด)					6,220,000			/		6,220,000		สนช.
2	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองบอนแดง - บ้านหนองขยาด (ขบ.ถ.1-0706) ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านโป่ง	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ขนาดไม่เกิน 120 W. ช่วง กม.ที่ 0+600 - กม.ที่ 4+100 ระยะทาง 3,500.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	9,749,000 (เงินสด)					9,725,000			/		9,725,000		สนช.
3	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขากระหิง - บ้านห้วยถึก (ขบ.ถ.1 - 0401) ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง 1,700.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	8,901,000 (เงินสด)					8,890,000			/		8,890,000		สนช.

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
 กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
4	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขาช่องลม - บ้านหนองหญ้า (ขบ.ถ.1 - 0402) ตำบลพุดหลวง อำเภออัสสัม	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ขนาดไม่เกิน 120 W. ระยะทาง 2,160.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	6,067,000 (เงินสะสม)				6,044,000			/		6,044,000		สนช.
5	ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสงสาร (ขบ.ถ.1 - 0407) ตำบลแสงสาร อำเภออัสสัม	- ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง 1,020.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	2,250,000 (เงินสะสม)				2,235,000			/		2,235,000		สนช.
รวมทั้งสิ้น			33,358,200				33,114,000					33,114,000		

ยุทธศาสตร์ ออบ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
1	ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ ด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย และเส้นทางคมนาคม บริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	- จัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนจริงสำหรับ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ออกแบบ มาสำหรับระบบ (Hyper Converged Infrastructure HCI) โดยเฉพาะ - เป็นระบบ (Hyper Converged Infrastructure HCI) จำนวน 1 ชุด โดยมี (Node Server) ติดตั้งมาพร้อม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 Node Server โดยสามารถติดตั้งให้ทำงาน รวมเป็น (Cluster) เดียวกัน - สามารถเพิ่ม (Scale) เครื่องแม่ข่าย ประมวลผล (Computer Node) และเครื่องแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล (Storage Node) ได้อย่างอิสระภายใต้ระบบบริหารจัดการเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องหยุดระบบ - สามารถจัดเก็บข้อมูลแบบ (Erasure Coding) เพื่อป้องกันการสูญเสียดังกล่าวได้	25,528,000 (เงินสะสม)				25,380,000			/					สป.

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
		- สามารถถ่ายเครื่อง (Video Management Server) เสร็จจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อีกเครื่องหนึ่งได้อัตโนมัติ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเครื่องหนึ่งไม่สามารถให้บริการได้												
			25,528,000				25,380,000							
		รวมทั้งสิ้น	25,528,000				25,380,000							

ยุทธศาสตร์ อบจ.ขบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
1	พัฒนาระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสัมมนา (Auditorium) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	<p>- จัดหาระบบภาพและเสียงเพื่อพัฒนาห้องประชุมสัมมนา (Auditorium) พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย</p> <p>1.งานปรับปรุงห้องประชุม Auditorium ดังนี้</p> <p>1.1 งานปรับปรุงเวทีห้องประชุมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 17.00 ตารางเมตร</p> <p>1.2 งานปรับปรุงพื้นห้องประชุมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร</p> <p>1.3 งานติดตั้งอะคูสติครอบห้องประชุมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร</p> <p>1.4 แก้ออดิโอเตรียมพร้อมกระดานแลคเชอร์และช่องจ่ายไฟฟ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 80 ชุด และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามรายละเอียด สป.)</p> <p>2.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ดังนี้</p> <p>2.1 ระบบจอแสดงผล LED ภายในอาคาร จำนวน 1 งาน เป็นจอภาพ LED ชนิด Surface - Mount Device (SMD) , ขนาดไม่น้อยกว่า 29.00 ตารางเมตร , ระยะห่างระหว่างเม็ดไฟ P1.6 , มีระบบสำรองไฟ (Power Supply Redundant Back up)</p> <p>2.2 จอแสดงภาพ สำหรับติดตั้งด้านหลังห้อง</p>	24,794,000 (เงินสะสม)				23,360,000		/				สป.	

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
2	ติดตั้งระบบไฟเวที ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- จัดหาระบบไฟเวทีห้องประชุมแก้วเจ้าจอม พร้อมติดตั้ง ดังนี้ 1. โคมไฟผลิตรายการ อุณหภูมิแสงขนาด 3200 - 5600 เคลือบ , มีบานพับปรับแสง หมุดปรับกัม - เงย และสายสลิงนิรภัย ประกอบด้วย 1.1 แบบซอฟต์แวร์ ขนาดกำลัง 200 วัตต์ จำนวน 9 โคม 1.2 แบบเฟรสนนล ขนาดกำลัง 270 วัตต์ จำนวน 6 โคม 2. เครื่องควบคุมการเพิ่ม - ลดแสง จำนวน 1 ชุด ขนาด 512 ช่อง , มีสัญญาณควบคุมแบบ Digital Multiplex (DMX) ขนาด 512 Address , มีซัพเพไดเตอร์ 24 Faders - ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณ และโครงสร้างเหล็กสำหรับแขวนโคมไฟ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบ เช่น สายไฟฟ้า สายสัญญาณ อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ปรับองศาโคมแบบยึดติดได้ เป็นต้น (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด ทั้งนี้ ให้มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น) (รายละเอียดตามโครงการ สป.)	3,142,000 (เงินสะสม)				3,135,000			/	3,135,000		สป.

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)		
3	พัฒนาระบบสื่อสาร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	<p>- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ดังนี้</p> <p>1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 สิทธิ์</p> <p>2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 6 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p> <p>3. เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ แบบ 4G LTE จำนวน 4 เครื่อง เป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบ Broadband รองรับเครือข่ายครอบคลุม 3G / 4G / Wifi , หน้าจอ Multi - Touch ขนาด 5.00 นิ้ว , ทำงานในรูปแบบ Push to talk over Cellular (PoC) ,</p> <p>4. เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือแบบ 5G จำนวน 2 เครื่อง เป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบ Broadband รองรับเครือข่าย ครอบคลุม 3G / 4G / 5G / LTE / Wifi , หน้าจอ Full HD ขนาด 6.00 นิ้ว , ทำงานในรูปแบบ Push to talk over Cellular (PoC) ,</p>	2,914,000 (เงินสะสม)				2,895,000		/				สพ.	

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
4	พัฒนาห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 3 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	<p>- พัฒนาห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 3 ประกอบด้วย</p> <p>1.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ดังนี้</p> <p>1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ)</p> <p>1.2 จอมอนิเตอร์ แบบลิปต์อัตโนมัติ จำนวน 1 จอ ขนาดหน้าจอกว้าง 17 นิ้ว , ความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล มีลิฟต์ยกขึ้น - ลง อัตโนมัติ</p> <p>1.3 เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ชนิดเลเซอร์ , ขนาด 6,000 ลูเมนส์ , อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง</p> <p>1.4 กล้องวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ จำนวน 3 ตัว ขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ขนาด 1/2.5 นิ้ว , ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล , ชุมแบบ Optical ได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า</p> <p>1.5 เครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องส่ง สัญญาณภาพและเสียง ความละเอียดของภาพ 2560 x 2048 พิกเซล , มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI , รองรับการเชื่อมต่อ ผ่านสาย UTP ความยาว 70.00 เมตร</p> <p>1.6 เครื่องกระจายสัญญาณ จำนวน 4 เครื่อง เป็นเครื่องกระจายสัญญาณภาพและเสียง , ความละเอียด</p>	4,438,000 (เงินสะสม)				4,432,000			/					สป.

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
		<p>3.0.0 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน</p> <p>2.2 งานกรอกรูปกรอบหลังพระบรมฉายาลักษณ์ ติดตราสัญลักษณ์ ติดครุฑ พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย</p> <p>2.2.1 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ งานกระดาษขนาด ไม่น้อยกว่า 20.00 x 30.00 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ</p> <p>2.2.2 กรอบหลังไม้แท้สีทองกวาว ขนาดกรอบ ไม่น้อยกว่า 25.00 x 35.00 นิ้ว จำนวน 2 ชุด</p> <p>2.3 งานบัวอินท โดไม้ ติดด้วยพื้นผิวลามิเนตขาวด้าน ขนาดเส้นเป็นเหลี่ยมทำสี่เหลี่ยมเพอร์นิเจอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 33 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน</p> <p>2.4 งานตัวอักษรสเตนเลส ไข่ออกหลัง จำนวน 1 งาน</p> <p>2.5 งานพื้นห้องประชุม พื้นที่ทำเนียบการไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน</p> <p>2.6 งานผนังงั้นไม้ตะแบกบุผนังด้านมีการไม่น้อยกว่า 3.00 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน</p> <p>2.7 งานประตูกั้นเสียง จำนวน 1 งาน (ตามรายละเอียด สป.)</p>												
	รวม		35,288,000				33,822,000					3,135,000		

ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนงบประมาณ			รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด	จำนวนเงิน (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ			ดำเนินการ ระบียบ ที่สุด	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบประมาณ แล้ว (บาท)			
1	ปรับปรุงห้องประชุมวิชิรปราการ อาคาร 2 ชั้น 4 องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- ปรับปรุงห้องประชุมวิชิรปราการ โดยการ Built-in ผนัง , ตู้เตรียมอาหาร ฯลฯ (ตามรายละเอียด สป.)	6,433,000 (เงินสะสม)					5,553,375		/					สป.
2	ปรับปรุงซ่อมแซมเสี้ยนกันงาน ศูนย์ประสานราชการ 1 อำเภอบางละมุง	- ปรับปรุงซ่อมแซมเสี้ยนกันงานศูนย์ประสานราชการ 1 ประกอบด้วย 1. งานปรับปรุงภายในอาคารชั้น 1 2. งานปรับปรุงภายในอาคารชั้น 2 3. งานปรับปรุงชั้นดาดฟ้า 4. งานปรับปรุงและซ่อมแซมตัวอาคารภายนอก 5. งานปรับปรุงและซ่อมแซมบ่ออมถม 6. งานปรับปรุงรั้วและประตู 7. งานระบบสุขาภิบาล * ฯลฯ (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี) จุดที่กักโครงการ 12°55'25.3"N 100°53'59.6"E	7,690,000 (เงินสะสม)					6,840,000		/					สป.
รวมทั้งสิ้น			14,123,000					12,393,375						0	

